

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
“นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

คำนำ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘๕/๕ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อยไปสู่ประชาชน

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป	
สภาพทั่วไป	๑
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย	๒
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย	๒
และยุทธศาสตร์การพัฒนา	
ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔
ส่วนที่ ๓ รายงานงบการเงิน	๓๑
- สรุปรายงานการรับ-จ่ายเงิน	๓๑
ภาคผนวก	
- กิจกรรมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย	

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้าน

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ประกอบด้วย

- หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยนา
- หมู่ที่ ๒ บ้านลาดสะแก
- หมู่ที่ ๓ บ้านรางทอง
- หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก
- หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งน้อย
- หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งใหญ่
- หมู่ที่ ๗ บ้านลำท่าโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ทำกรอำเภอเมืองนครปฐม ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม ประมาณ ๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๑๒.๒๕ ตารางกิโลเมตร ๗,๖๕๙ ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ	จรดตำบลดอนรวก	อำเภอดอนตูม	จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้	จรดตำบลบ่อพลับ	อำเภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก	จรดตำบลสามควายเผือก	อำเภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐม
	จรดตำบลแหลมบัว	อำเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก	จรดตำบลมาบแค	อำเภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐม

ละติจูด ๑๓.๘๔๘๓๕๑ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๘๗๕๕

- พื้นที่การเกษตรประมาณ	๓,๒๔๖	ไร่
- พื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ	๔,๔๐๗	ไร่
- พื้นที่ที่เป็นที่สาธารณะ	๑๑ ไร่	๓๙ ตารางวา

ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย มีประชากรทั้งสิ้น 5,867 คน แยกเป็นชาย 2,778 คน

หญิง 3,089 คน จำนวนครัวเรือน 2,236 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2567)

หมู่ที่ 1	หมู่บ้านห้วยนา	จำนวนประชากรชาย	482 คน	หญิง	513 คน	รวม	995 คน	รวม	345 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2	หมู่บ้านลาดสะแก	จำนวนประชากรชาย	239 คน	หญิง	236 คน	รวม	475 คน	รวม	201 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3	หมู่บ้านรางทอง	จำนวนประชากรชาย	360 คน	หญิง	414 คน	รวม	774 คน	รวม	309 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4	หมู่บ้านหนองจอก	จำนวนประชากรชาย	385 คน	หญิง	402 คน	รวม	787 คน	รวม	370 ครัวเรือน
หมู่ที่ 5	หมู่บ้านทุ่งน้อย	จำนวนประชากรชาย	519 คน	หญิง	593 คน	รวม	1,112 คน	รวม	487 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6	หมู่บ้านทุ่งใหญ่	จำนวนประชากรชาย	483 คน	หญิง	539 คน	รวม	1,022 คน	รวม	294 ครัวเรือน
หมู่ที่ 7	หมู่บ้านลำท่าโพ	จำนวนประชากรชาย	310 คน	หญิง	392 คน	รวม	702 คน	รวม	230 ครัวเรือน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 478 คน / ตารางกิโลเมตร

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

“ตำบลทุ่งน้อย มุ่งพัฒนาการเกษตร การศึกษา การคมนาคมและระบบสาธารณสุขปโภค สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพและสุขภาพที่ดีของประชาชน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
 ๑. ส่งเสริมแหล่งข้อมูลความรู้และการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ
 ๒. ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีต่อพืชและสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภค
 ๓. จัดให้มีน้ำเพื่อการเกษตรและระบายน้ำท่วม
 ๔. จัดการสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
 ๑. ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียน
 ๓. ส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณี, วันสำคัญต่าง ๆ และการเล่นกีฬา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสาธารณสุข มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
 ๑. ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
 ๒. การป้องกันโรคและสาธารณสุข
 ๓. การป้องกันยาเสพติด สาธารณภัยและ รักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาการคมนาคม มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
 ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
 ๒. ก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ำ
 ๓. ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและพัฒนาระบบจราจร
 ๔. บริการสาธารณะ
 ๕. ซ่อมแซม ขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า เจาะบ่อบาดาลและระบบประปาผิวดิน
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
 ๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
 ๒. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร มีความรู้ ในการปฏิบัติงาน
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
 ๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย		โครงการที่ได้ดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวน โครง การ	งบประมาณ	จำนวน โครง การ	งบประมาณ	จำนวนโครง การ	งบประมาณ	
๑.การพัฒนาด้านการเกษตร	๑๐	๘๖๘,๐๐๐	๘	๘๑๑,๐๐๐	๘	๘๑๑,๐๐๐	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑๖	๓,๓๑๔,๕๖๐	๑๔	๒,๕๗๗,๘๑๖	๑๔	๒,๕๗๗,๘๑๖	
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สุขภาพและสาธารณสุข	๑๗	๑๑,๕๑๗,๔๐๐	๑๖	๘,๙๑๕,๐๐๐	๑๖	๘,๙๑๕,๐๐๐	
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและบริการ สาธารณะ	๕๐	๒๑,๐๕๖,๘๐๐	๓	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๔	๑๗,๘๓๐,๕๐๐	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการที่ดี	๕	๔๖๕,๐๐๐	๑	๔๖๕,๐๐๐	๓	๔๖๕,๐๐๐	
๖.การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	
รวม	๙๙	๓๗,๒๖๑,๗๖๐	๔๓	๒๒,๘๐๘,๘๑๖	๗๘	๓๐,๖๓๙,๓๑๖	

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.นโยบายด้านการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

- ๑.โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
 - ๑.๑ โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
 - ๑.๒ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
- ๒.โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
 - ๒.๑ โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
 - ๒.๒ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
- ๓.โครงการสนับสนุนเงินจ้างครู งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท
 - ๓.๑ โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
 - ๓.๒ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
- ๔.โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
 - ๔.๑ โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
 - ๔.๒ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
- ๕.โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน งบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ บาท
 - ๕.๑ โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
 - ๕.๒ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
- ๖.โครงการจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
- ๗.โครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบล งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท
- ๘.โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท
- ๙.โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๐.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
- ๑๑.โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. นโยบายด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพ

๑. สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการส่งเสริมให้ความรู้การใช้สารเคมีกับพืชและสุกร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการจัดหาแหล่งวัตถุดิบราคาถูก งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการให้ความรู้กับเกษตรกรและวิถีชีวิตพอเพียง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๗. โครงการชุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที่ ๑-๗ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- ๘.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- ๙.โครงการกำจัดวัชพืชในคลองสาธารณะ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

- ๑.โครงการลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพพล
 - ค่าออกเยี่ยมบ้าน,ช่วยเหลือผู้พิการ ฯลฯ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๘,๐๐,๐๐๐ บาท
- ๓.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท

- ๔.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท
- ๕.โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.หรือ กชช๒ค. งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ๖.โครงการค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท
- ๗.โครงการป้องกันและควบคุมโรค งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- ๘.โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท
- ๙.โครงการค่าสนับสนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท
- ๑๐.โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท
- ๑๑.โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
- ๑๒.โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ๑๓.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ๑๔.โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
- ๑๕.โครงการสนับสนุนการตั้งจุดสกัดและจุดบริการ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
- ๑๖.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ๑๗.โครงการจ้างแรงงานกำจัดวัชพืชสองข้างทาง หมู่ที่ ๑-๗ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

๔. นโยบายด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลาดสะแก-รางทอง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยรางทอง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๓๖๕,๐๐๐ บาท
- ๓.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตบริเวณซอยหนองจอก ซอย ๒ หมู่ที่ ๔
งบประมาณ ๓๗๒,๐๐๐ บาท
- ๔.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณบ้านนายจริง ทิมทอง หมู่ที่ ๔
งบประมาณ ๑๒๑,๐๐๐ บาท
- ๕.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณบ้านนายชูศักดิ์ สุขสมกิจ หมู่ที่ ๕
งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท
- ๖.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณบ้านนายประดิษฐ์ เดชจัต หมู่ที่ ๕
งบประมาณ ๑๕๒,๐๐๐ บาท
- ๗.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณสายซอยทุ่งใหญ่ ซอย ๘ หมู่ที่ ๖
งบประมาณ ๓๖๓,๐๐๐ บาท
- ๘.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนางสงวน ใจบุญ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ บาท
- ๙.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณหลังโรงเรียนลำท่าโพ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๐๗,๐๐๐ บาท
- ๑๐.โครงการวางท่อระบายน้ำ pvc บริเวณบ้านนายบุญช่วย สามสาหร่าย หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐ บาท
- ๑๑.โครงการวางท่อระบายน้ำ pvc บริเวณบ้านนางสำเรียง ใจเอือกเย็น หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๖๑,๐๐๐ บาท
- ๑๒.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณคลองไล่ไก่ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๙๖,๐๐๐ บาท
- ๑๓.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายสมจิตร เดชเพิ่ม หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๒๕๓,๐๐๐ บาท
- ๑๔.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณแยกศาลพระสิทธิา หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท

๑๕.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณถนนเลียบริมคลองรางทอง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๓๐๘,๐๐๐ บาท
 ๑๖.โครงการวางท่อระบายน้ำ pvc บริเวณบ้านนายธนกร ทาสวรรณ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท
 ๑๗.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ศรีพัฒน์พร หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๑๘.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายมนตรี จิระมานิตย์ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๔๑,๐๐๐ บาท

๑๙.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายชูศักดิ์ สุขสมกิจ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐ บาท
 ๒๐.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายนิยม เดชเพิ่ม หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑๑๔,๐๐๐ บาท
 ๒๑.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนางนงเยาว์ เปี้ยวทุ่งน้อย หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๔๕๒,๐๐๐ บาท

๒๒.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ลาดยาง ลงหินคลุก ลูกกรง ดิน และ ฯลฯ งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท.

๒๓. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟต่างๆ ป้ายบอกทาง งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท

๒๔.โครงการจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท

๒๕.โครงการซ่อมแซมระบบประปา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒๖.โครงการขยายเขตและปรับปรุงระบบประปา งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๒๗.โครงการเจาะบ่อบาดาล งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒๘.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕.นโยบายด้านสังคม

๑.โครงการส่งเสริมให้พนักงานหรือคณะผู้บริหารไปประชุม อบรบและสัมมนา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมของกลุ่มสตรี งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

๖.นโยบายด้านการเมืองและการบริหารราชการ

๑.โครงการจัดทำประชาคม งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ อบต.ให้สำนักงาน

ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

๓.โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต. งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

๔.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๕.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามนโยบายการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านการเกษตร	๑๐	๘	๘๐.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๖	๑๔	๘๗.๕๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและ สาธารณสุข	๑๗	๑๖	๙๔.๑๑
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและบริการสาธารณะ	๕๐	๓๔	๖๘.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	๕	๒	๔๐.๐๐
๖.การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑	๑	๑๐๐
รวม	๙๙	๗๕	๗๕.๗๕

๑.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

๑.๑ ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและส่งเสริมสุขเด็กนักเรียนปฐมวัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ร.ร.บ้านลำท่าโพ และร.ร.บ้านทุ่งน้อย	สนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนและสุขภาพของนักเรียน	120,000	120,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
2	โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ร.ร.บ้านลำท่าโพและร.ร.บ้านทุ่งน้อย	สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของ ร.ร. จำนวน 2 แห่ง	10,000	10,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
3	โครงการสนับสนุนครู	จัดจ้างครูอัตราจ้างจำนวน 2 แห่ง	240,000	240,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
4	โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ร.ร.บ้านลำท่าโพและร.ร.บ้านทุ่งน้อย	สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง	40,000	40,000	0	/			5 ม.ค. 67	5 ม.ค.67	สำนักปลัด	

๑.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

๑.๑ ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและส่งเสริมสุขเด็กนักเรียนปฐมวัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
5	โครงการสนับสนุนค่าอาหาร กลางวัน ร.ร.บ้านลำท่าโพ และ ร.ร.บ้านทุ่งน้อย	สนับสนุนงบประมาณ ให้แก่โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง	1,080,000	1,080,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
6	โครงการจัดการเรียนการสอน ศพด.	สนับสนุนงบประมาณ จัดซื้อสื่อการเรียนการ สอนของ ร.ร. จำนวน 2 แห่ง	96,235 (งบอุดหนุน)	96,235 (งบอุดหนุน)	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
7	โครงการให้บริการอินเทอร์เน็ต ตำบล	ให้บริการ จำนวน 1 แห่ง	24,000	0	24,000	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	ไม่ใช่ งบประมาณ

๑.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กก่อนวัยเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการสนับสนุนค่าอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดหาอาหารกลางวัน	308,720	308,720	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
2	โครงการอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	อาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียน เป็นเงิน 390,520 บาท สำหรับ ศพด. เป็นเงิน 68,341 บาท	458,861 (งบอุดหนุน)	458,861	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	

๑.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

๑.๓ ส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีและวันสำคัญต่างๆ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการจัดงานวันสำคัญ ต่าง ๆ	จัดงานและทำกิจกรรมในวัน สำคัญต่าง ๆ	70,000	70,000	0	/			1 ต.ค.66	31 ต.ค.66	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและ งานประเพณี	ส่งเสริมกิจกรรมและงาน ประเพณีต่าง ๆ	10,000	10,000	0	/			1 ต.ค.66	31 ต.ค.66	สำนักปลัด	
3	โครงการจัดการแข่งขันหรือ สนับสนุนการเล่นกีฬา	ส่งเสริมแข่งขันหรือ สนับสนุนการเล่นกีฬา	10,000	10,000	0	/			1 ก.ค.67	31 ส.ค.67	สำนักปลัด	
4	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	ประชาชน 7 หมู่บ้าน	10,000	10,000	0	/			1 ก.ค.67	31 ส.ค.67	สำนักปลัด	
5	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา	ประชาชน 7 หมู่บ้าน	100,000	100,000	0	/			1 ก.ค.67	31 ส.ค.67	สำนักปลัด	
รวม 14 โครงการ			2,577,816	2,577,816	0							

๒. นโยบายด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพ

๒.๑ ส่งเสริมแหล่งข้อมูลความรู้และการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	อุดหนุนการดำเนินกิจการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	20,000	20,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย. 67	สำนักงานปลัด	
2	โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร	โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร	10,000	10,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย. 67	สำนักงานปลัด	

๒. นโยบายด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพ

๒.๒ ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีต่อพืชและสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่ายจริง(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการส่งเสริมให้ความรู้การใช้สารเคมีกับพืชและการเลี้ยงสุกร	ไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้การใช้สารเคมีกับพืชและการเลี้ยงสุกร	20,000	0	20,000	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	ไม่ใช้งบประมาณ
2	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรและวิถีชีวิตแบบพอเพียง	ไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรและวิถีชีวิตแบบพอเพียง	10,000	0	10,000	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	ไม่ใช้งบประมาณ

๒.๓ จัดให้มีน้ำเพื่อการเกษตรและระบายน้ำท่วม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่ายจริง(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่และวางท่อระบายน้ำหมู่ 1-7	จ้างรถแมคโฮขุดลอกคลองไส้ไก่	150,000	150,000	0	/			7 ต.ค.67	7 ธ.ค.67	กองช่าง	

๒. นโยบายด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพ

๒.๔ จัดการสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	ปรับตกแต่งพื้นที่ กำจัดวัชพืช	20,000	20,000	0	/			7 มิ.ย.67	5 ส.ค.67	กองช่าง	
2	โครงการกำจัดวัชพืชในคลองสาธารณะ	จ้างเหมาเครื่องจักรนำวัชพืชขึ้นจากคลองสาธารณะ	462,000	460,000	20,000	/			7 มิ.ย.67	5 ส.ค.67	กองช่าง	
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทาง	ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ข้างทาง	121,000	0	121,000	/			7 มิ.ย.67	5 ส.ค.67	กองช่าง	
รวม 8 โครงการ			813,000	811,000	2,000							

๓. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

๓.๑ ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพ	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ และพละานามัยที่สมบูรณ์	70,000	70,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
2	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุ จำนวน 950 คน ได้รับการช่วยเหลือให้มี ชีวิตที่สุขสบายขึ้น	10,000	10,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	กรม ส่งเสริมฯ
3	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 4 คน ได้รับการช่วยเหลือ	30,000	30,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	กรม ส่งเสริมฯ
4	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคน พิการ	เพื่อให้คนพิการ จำนวน 180 คน ได้รับการ ช่วยเหลือ	8,000,000	8,000,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	กรม ส่งเสริมฯ
5	โครงการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต(ข้อมูลพื้นฐาน)	สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. หรือ กชช.2 ค เพื่อใช้ เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา ประชาชน จำนวน 7 หมู่บ้าน	29,000	29,000	0	/			1 เม.ย.67	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	

๓. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

๓.๑ ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
6	โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน	เพื่อออกเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และโรคเอดส์	30,000	30,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	

๓.๒ การป้องกันโรคและสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการจัดเก็บขยะและนำมาใช้ใหม่	จัดเก็บขยะและถังขยะ	650,000	650,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อประชาชนจำนวน 7 หมู่บ้าน	60,000	60,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	

๓. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

๓.๓ การป้องกันยาเสพติด สาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล	เพื่อฝึกอบรมประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5,000	0	5,000	/			27 ธ.ค.66	3 ม.ค.67	สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร	เพื่อฝึกอบรมประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000	0	20,000			/	-	-	สำนักปลัด	

๓. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

๓.๓ การป้องกันยาเสพติด สาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
3	โครงการสนับสนุนการตั้งจุด สกัดและจุดบริการประชาชน ในเทศกาลวันหยุด	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ กิจการ อปพร.	10,000	0	10,000			/	-	-	สำนักปลัด	
4	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	กิจกรรมตามแนว พระราชดำริ	140,000	6,000	108,000	/			19 ส.ค.67	27 ส.ค.67	สำนักปลัด	
5	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค	สำรวจสัตว์ที่ต้องได้รับการ ฉีดวัคซีน	3,000	0	3,000	/			19 ส.ค.67	27 ส.ค.67	สำนักปลัด	
6	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	30,000	0	30,000	/			19 ส.ค.67	27 ส.ค.67	สำนักปลัด	
7	โครงการติดตามให้ความ ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยา เสพติด	เพื่อป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด	30,000	30,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
8	โครงการสนับสนุนการตั้งจุด สกัดและจุดบริการ	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุใน พื้นที่ในช่วงเทศกาลสำคัญ	10,000	0	10,000				10 เม.ย.67	3 ม.ค.68	สำนักปลัด	
รวม 16 โครงการ			9,127,000	8,915,000	212,000							

๔. นโยบายด้านการคมนาคมและด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ (ก่อสร้างถนน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายลาดสะแก-ราง ทอง หมู่ที่ 2	ขยายผิวจราจรข้างละ 050 ม. ยาว 750 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	482,000 จ่ายขาดเงิน สะสม	481,000	1,000	/			21 ส.ค.67	19 ต.ค. 67	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายซอยรางทอง หมู่ที่ 3	ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 138ม. มีพื้นที่รวม 552 ตร.ม.พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	365,000 จ่ายขาดเงิน สะสม	364,500	500	/			21 ส.ค.67	19 ต.ค. 67	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายซอยหนองจอก ซอย 2 หมู่ที่ 4	โดยปูทับผิวจราจรเดิม กว้าง 3 ม. ยาว 280 ม. มีพื้นที่รวม 840 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	372,000 จ่ายขาดเงิน สะสม	371,500	500	/			21 ส.ค.67	19 ต.ค. 67	กองช่าง	

๔. นโยบายด้านการคมนาคมและด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ (ก่อสร้างถนน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
4	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้าน นายชูศักดิ์ สุขสมกิจ หมู่ที่ 5	ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. มีพื้นที่รวม 200 ตร.ม.พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	134,000 จ่ายขาดเงิน สะสม	133,500	500	/			13 ก.ย. 67	11 พ.ย. 67	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้าน นายจริง ทิมทอง หมู่ที่ 4	ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. มีพื้นที่รวม 180 ตร.ม.พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	121,000 จ่ายขาดเงิน สะสม	120,500	500	/			21 ส.ค.67	19 ต.ค. 67	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้าน นายประดิษฐ์ เดชจัด หมู่ที่ 5	ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 3 ม. ยาว 113 ม. มีพื้นที่รวม 339 ตร.ม.พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	152,000 จ่ายขาดเงิน สะสม	152,000	0	/			12 ก.ย. 67	10 พ.ย. 67	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายซอยทุ่งใหญ่ ซอย 8 หมู่ที่ 6	ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 3 ม. ยาว 170 ม. มีพื้นที่รวม 510 ตร.ม.พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	363,000 จ่ายขาด เงินสะสม	362,500	0	/			12 ก.ย. 67	10 พ.ย. 67	กองช่าง	7

๔. นโยบายด้านการคมนาคมและด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางสงวน ใจบุญ หมู่ที่ 1	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ต่อจากท่อระบายน้ำเดิมขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 70 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	205,000 จ่ายขาด เงินสะสม	205,000		/			12 ก.ย. 67	10 พ.ย. 67	กองช่าง	
2	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณหลัง โรงเรียนบ้านลำท่าโพ หมู่ที่ 1	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ต่อจากท่อระบายน้ำเดิมขนาด 0.40 ม. ระยะทาง 76 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	307,000 จ่ายขาด เงินสะสม	307,000	0	/			12 ก.ย. 67	10 พ.ย. 67	กองช่าง	
3	โครงการวางท่อระบายน้ำ pvc บริเวณบ้านนายบุญช่วย สามสาหร่าย หมู่ที่ 1	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต pvc ขนาด 10 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทาง 125ม. พร้อม บ่อพัก พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	229,000 จ่ายขาด เงินสะสม								กองช่าง	
4	โครงการวางท่อระบายน้ำ pvc บริเวณบ้านนางสำเริง ใจเยือกเย็น หมู่ที่ 2	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต pvc ขนาด 8 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทาง 66ม. พร้อมบ่อ พัก	61,000 จ่ายขาด เงินสะสม								กองช่าง	

๔. นโยบายด้านการคมนาคมและด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
5	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณคลอง ไส้ไก่ หมู่ที่ 2	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 50 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	196,000 จ่ายขาด เงินสะสม	196,000	0	/			9 ต.ค.67	7 ธ.ค.67	กองช่าง	
6	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณบ้านนายสม จิตร เดชเพิ่ม หมู่ที่ 2	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 45 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	253,000 จ่ายขาด เงินสะสม	253,000	0		/		13 ธ.ค.67	10 ก.พ. 68	กองช่าง	
7	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณแยกศาล พระสิทธิ หมู่ที่ 2	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.80 ม. ระยะทาง 25 ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	108,000 จ่ายขาด เงินสะสม	108,000	0	/			22 มิ.ย.67	20 ส.ค.67	กองช่าง	

๔. นโยบายด้านการคมนาคมและด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่ายจริง(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
8	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณถนนเลียบริมคลองรางทอง หมู่ที่ 3	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 115 ม. พร้อมบ่อบั่กทุกระยะ 10 ม. พร้อมปั๊วประชาสัมพันธ์โครงการ	308,000 จ่ายขาด เงินสะสม	308,000	0	/			9 ต.ค.67	7 ธ.ค.67	กองช่าง	
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ pvc บริเวณบ้านนายธนกร ทาสวรรณ หมู่ที่ 3	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต pvc ขนาด 10 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทาง 60 ม. พร้อมบ่อบั่ก พร้อมปั๊วประชาสัมพันธ์โครงการ	115,000 จ่ายขาด เงินสะสม					/			กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ
10	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ศรีพัฒน์พร หมู่ที่ 4	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 70 ม. พร้อมบ่อบั่กทุกระยะ 10 ม. พร้อมปั๊วประชาสัมพันธ์โครงการ	480,000 จ่ายขาด เงินสะสม	480,000	0	/			22 มิ.ย.67	20 ส.ค.67	กองช่าง	

๔. นโยบายด้านการคมนาคมและด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่ายจริง(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
11	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายมนตรี จิระมานิตย์ หมู่ที่ 4	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 110 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	241,000 จ่ายขาด เงินสะสม	241,000	0		/		23 พ.ย.67	21 ม.ค.68	กองช่าง	
12	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายชูศักดิ์ สุขสมกิจ หมู่ที่ 5	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 115 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	406,000 จ่ายขาด เงินสะสม	406,000	0	/			8 ส.ค.67	6 ต.ค. 67	กองช่าง	
13	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายนิยม เดชเพิ่ม หมู่ที่ 6	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด 0.40 ม. ระยะทาง 32 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	114,000 จ่ายขาด เงินสะสม	114,000	0	/			18 ก.ค.67	15 ก.ย.67	กองช่าง	

๔. นโยบายด้านการคมนาคมและด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
14	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณบ้านนาย สมหมาย ชาวนาป่า หมู่ที่ 6	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 240 ม. พร้อมบ่อพักทุก ระยะ 10 ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	465,000 จ่ายขาดเงิน สะสม	465,000	0	/			24 ก.ค.67	21 ก.ย.67	กองช่าง	
15	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณบ้านนาง เยาว์ เปี้ยวทุ่งน้อย หมู่ที่ 7	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 240 ม. พร้อมบ่อพักทุก ระยะ 10 ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	452,000 จ่ายขาดเงิน สะสม	452,000	0		/		7 พ.ย.67	5 ม.ค. 68	กองช่าง	

๔. นโยบายด้านการคมนาคมและด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๓ ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและพัฒนาระบบจราจร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่ายจริง(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมโดยลงหินคลุก ลูกรัง ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และ คสล.หมู่ที่ 1-7	ซ่อมแซมถนน บริเวณที่ชำรุด	700,000	391,000	309,000	/			8 ส.ค. 67	22 ส.ค. 67	กองช่าง	
2	โครงการติดตั้งไฟจราจร/เครื่องหมายจราจร/ป้ายบอกทาง	เพื่อลดอุบัติเหตุและบอกเส้นทาง จำนวน 7 หมู่บ้าน	210,000	210,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย. 67	กองช่าง	
3	โครงการจัดทำป้ายบอกเส้นทาง	ป้ายเส้นทางในชุมชนเขตตำบลทุ่งน้อย	60,000	60,000	0		/		1 ต.ค.66	30 ก.ย. 67	กองช่าง	

๔. นโยบายด้านการคมนาคมและด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๔ บริการสาธารณะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการจ้างแรงงานกำจัด วัชพืชสองข้างทาง หมู่ที่ 1-7	กำจัดวัชพืช จำนวน 7 หมู่บ้าน	210,000	210,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย. 67	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างอาคารที่ ทำการอบต.ทุ่งน้อย	ขนาด 17.50X32.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ทุ่งน้อย	9,352,000	8,399,000	953,000		/		1 ต.ค.67	30 ก.ย. 68	กองช่าง	
3	โครงการลอกวัชพืชบริเวณ คลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 1,5,6 และ 7	กำจัดวัชพืชบริเวณคลอง ท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 1,5,6 และ 7	462,000 จ่ายขาด เงินสะสม	460,000	2,000	/			7 มิ.ย.67	5 ส.ค. 67	กองช่าง	
4	โครงการลอกวัชพืชบริเวณ คลองระบายน้ำ 1 ซ้าย เจดีย์บูชา หมู่ที่ 3,4, และ 5	กำจัดวัชพืชบริเวณคลอง ระบายน้ำ 1 ซ้ายเจดีย์บูชา หมู่ที่ 3,4, และ 5	360,000 จ่ายขาด เงินสะสม	360,000	0	/			7 มิ.ย.67	5 ส.ค. 67	กองช่าง	
5	โครงการลอกวัชพืชบริเวณ คลองสาธารณะ เชื่อม คลอง 1 ซ้ายเจดีย์บูชา หมู่ ที่ 4 และ 5	กำจัดวัชพืชบริเวณคลอง สาธารณะ เชื่อมคลอง 1 ซ้ายเจดีย์บูชา หมู่ที่ 4 และ 5	313,000 จ่ายขาด เงินสะสม	312,000	1,000	/			12 ก.ค.67	9 ก.ย. 67	กองช่าง	

๔. นโยบายด้านการคมนาคมและด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๕ ซ่อมแซม ขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้าและเจาะบ่อบาดาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	ซ่อมแซมระบบประปา	ซ่อมแซมระบบประปาที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้	800,000	800,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	กองช่าง	
2	ขยายเขตและปรับปรุงระบบประปา	ขยายเขตและปรับปรุงระบบประปา	600,000	600,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	กองช่าง	
3	โครงการเจาะบ่อบาดาล	เจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ	1,000,000	498,000	502,000		/		17 ธ.ค.67	14 ก.พ. 68	กองช่าง	1 บ่อ
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-7	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	10,000	10,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	กองช่าง	สนับสนุนไฟฟ้า
รวม 34 โครงการ			20,006,000	17,830,500	2,175,500							

๕.นโยบายด้านสังคม

๕.๑พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการสนับสนุนส่งเสริม อาชีพและกิจกรรมของกลุ่ม สตรี	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ กลุ่มสตรี	40,000	40,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
รวม 1 โครงการ			40,000	40,000	0							

๖.นโยบายด้านการเมืองและการบริหารราชการ

๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติราชการ การ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิก สภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	อบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิก สภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0	0	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจใน การปฏิบัติงานของ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง	อบรมเสริมสร้างแรงจูงใจใน การปฏิบัติงานของ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง	0	0	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
3	โครงการสำรวจความ พึงพอใจ	จ้างหน่วยอื่นมาสำรวจฯ	25,000	25,000	0	/			1 เม.ย.67	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
4	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน	เพื่อให้มีครุภัณฑ์ในการ ทำงาน	400,000	400,000	0	/			1 มี.ค.67	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
5	โครงการส่งเสริมให้ไป ประชุม อบรมและสัมมนา	ส่งเสริมให้ไปประชุม อบรม และสัมมนา	40,000	40,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
รวม 5 โครงการ			465,000	465,000	0							

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ อบต.ทุ่งน้อย
(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปัญหา

- ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาจากมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ PM 2.5 เป็นอย่างมากและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ปัญหา PM 2.5 ในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยมีปัจจัยและผลกระทบหลายประการ สาเหตุของปัญหานั้นมีที่มาจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น ไฟป่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมลพิษจากการขนส่งและอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐมก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เจ็บป่วยจากการแพ้ฝุ่นมากขึ้น
- ปัญหาทางด้านสุขภาพ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคมีความรุนแรงมากกว่าที่เคยเกิดมา อีกทั้งเชื่อมโยงมาเศรษฐกิจ และมีผลกระทบเชื่อมโยงมาปัญหาสังคม กลุ่มเสี่ยงที่เป็นคนทำงานและต้องตกงาน ว่างาน เพราะจะต้องประสบปัญหาหนักด้านการเงิน รวมถึงคนสูงวัยที่ต้องถูกให้อยู่ในพื้นที่จำกัด เช่น การอยู่บ้าน เพราะคำสั่งจำกัดการเคลื่อนไหวในช่วงวิกฤต บังคับใช้มาตรการ Social Distancing และข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ต้องการให้ไวรัสแพร่กระจายลดลง แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนด้วย

อุปสรรค

- ประชาชนมีความสนใจในด้านสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวน้อย จึงทำให้มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว เช่น ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทิ้งไม่ลงถังขยะ สารเคมีในการเกษตร เผาวัชพืชข้างทาง

ข้อเสนอแนะ

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการสภาพแวดล้อมถูกทำลาย
- ให้ความรู้

ส่วนที่ ๓
รายงานงบการเงิน
สรุปรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในสามสิบวัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย จึงได้จัดทำสรุปรายงาน การรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ประเภทรายรับ		ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง			
	หมวดภาษีอากร	659,000	771,886.85
	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	524,800	573,976
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	400,000.00	490,721.83
	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	1,315,000.00	2,621,300.00
	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	15,000.00	1,025.50
	หมวดรายได้จากทุน		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
	หมวดภาษีจัดสรร	26,722,000.00	25,415,588.40
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
	หมวดเงินอุดหนุน	15,185,674.00	15,490,450.00
รวมรายรับ		44,821,474.00	45,364,948.58

ประเภทรายจ่าย		ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
	งบกลาง	11,264,792.66	10,799,860.00
	งบบุคลากร	11,938,883.34	9,584,888.64
	งบดำเนินงาน	12,198,576.00	9,392,166.18
	งบลงทุน	7,860,000.00	1,264,130.00
	งบเงินอุดหนุน	1,529,000.00	1,255,933.00
	งบรายจ่ายอื่น	10,000.00	-
	รวมรายจ่าย	44,801,252.00	32,296,977.82
รายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย			
	เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย		
รวมรายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย			



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อยจึงขอประกาศผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ หรือตรวจสอบทางเว็บไซต์ <https://www.thungnoi.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณัฐ พรรณพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย