

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น ให้ประชาชนรับทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ได้ รายงานการจัดทำรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งน้อยต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย จึงขอประกาศรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายณัฐ พรรณพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารเสนอผลการติดตามฯ ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อยทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตำบลทุ่งน้อย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยนา

หมู่ที่ 2 บ้านลาดสะแก

หมู่ที่ 3 บ้านรางทอง

หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก

หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งน้อย

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งใหญ่

หมู่ที่ 7 บ้านลำท่าโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 105 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ทำการอำเภอเมืองนครปฐม ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 12.25 ตารางกิโลเมตร 7,659 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ	จรดตำบลดอนรวก	อำเภอดอนตูม	จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้	จรดตำบลบ่อพลับ	อำเภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก	จรดตำบลสามควายเผือก	อำเภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐม
	จรดตำบลแหลมบัว	อำเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก	จรดตำบลมาบแค	อำเภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐม

ละติจูด 13.848351 ลองจิจูด 100.08755

- พื้นที่การเกษตรประมาณ 3,246 ไร่
- พื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 4,407 ไร่
- พื้นที่ที่เป็นที่สาธารณะ 11 ไร่ 39 ตารางวา

ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย มีประชากรทั้งสิ้น 5,867 คน แยกเป็นชาย 2,778 คน หญิง 3,089 คน จำนวนครัวเรือน 2,236 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2567)

หมู่ที่ 1 หมู่บ้านห้วยนา จำนวนประชากรชาย 482 คน หญิง 513 คน รวม 995 คน รวม 345 ครัวเรือน
 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านลาดสะแก จำนวนประชากรชาย 239 คน หญิง 236 คน รวม 475 คน รวม 201 ครัวเรือน
 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านรางทอง จำนวนประชากรชาย 360 คน หญิง 414 คน รวม 774 คน รวม 309 ครัวเรือน
 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านหนองจอก จำนวนประชากรชาย 385 คน หญิง 402 คน รวม 787 คน รวม 370 ครัวเรือน
 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านทุ่งน้อย จำนวนประชากรชาย 519 คน หญิง 593 คน รวม 1,112 คน รวม 487 ครัวเรือน
 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านทุ่งใหญ่ จำนวนประชากรชาย 483 คน หญิง 539 คน รวม 1,022 คน รวม 294 ครัวเรือน
 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านลำท่าโพ จำนวนประชากรชาย 310 คน หญิง 392 คน รวม 702 คน รวม 230 ครัวเรือน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 478 คน / ตารางกิโลเมตร

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

“ตำบลทุ่งน้อย มุ่งพัฒนาการเกษตร การศึกษา การคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพและสุขภาพที่ดีของประชาชน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
- ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสาธารณสุข
- ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
- ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
 - ๑.ส่งเสริมแหล่งข้อมูลความรู้และการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ
 - ๒.ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีต่อพืชและสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภค
 - ๓.จัดให้มีน้ำเพื่อการเกษตรและระบายน้ำท่วม
 - ๔.จัดการสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
 - ๑.ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน
 - ๒.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียน
 - ๓.ส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณี,วันสำคัญต่าง ๆ และการเล่นกีฬา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสาธารณสุข มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
 - ๑.ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
 - ๒.การป้องกันโรคและสาธารณสุข
 - ๓.การป้องกันยาเสพติด สาธารณภัยและ รักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
 - ๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
 - ๒.ก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ำ
 - ๓.ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและพัฒนาระบบจราจร
 - ๔.บริการสาธารณะ
 - ๕.ซ่อมแซม ขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า เจาะบ่อบาดาลและระบบประปาผิวดิน
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
 - ๑.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
 - ๒.ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี
 - ๓.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร มีความรู้ ในการปฏิบัติงาน
- ๖.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
 - ๑.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย		โครงการที่ได้ดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวน โครง การ	งบประมาณ	จำนวน โครง การ	งบประมาณ	จำนวนโครง การ	งบประมาณ	
๑.การพัฒนาด้านการเกษตร	๑๐	๘๖๘,๐๐๐	๘	๘๑๑,๐๐๐	๘	๘๑๑,๐๐๐	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑๖	๓,๓๑๔,๕๖๐	๑๔	๒,๕๗๗,๘๑๖	๑๔	๒,๕๗๗,๘๑๖	
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สุขภาพและสาธารณสุข	๑๗	๑๑,๕๑๗,๔๐๐	๑๖	๘,๙๑๕,๐๐๐	๑๖	๘,๙๑๕,๐๐๐	
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและบริการ สาธารณะ	๕๐	๒๑,๐๕๖,๘๐๐	๓	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๔	๑๗,๘๓๐,๕๐๐	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการที่ดี	๕	๔๖๕,๐๐๐	๑	๔๖๕,๐๐๐	๓	๔๖๕,๐๐๐	
๖.การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	
รวม	๙๙	๓๗,๒๖๑,๗๖๐	๔๓	๒๒,๘๐๘,๘๑๖	๗๘	๓๐,๖๓๙,๓๑๖	

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ.2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

1. สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณ 20,000 บาท
2. โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร งบประมาณ 10,000 บาท
3. โครงการส่งเสริมให้ความรู้การใช้สารเคมีกับพืชและสุกร งบประมาณ 20,000 บาท
4. โครงการจัดหาแหล่งวัตถุดิบราคาถูก งบประมาณ 10,000 บาท
5. โครงการให้ความรู้กับเกษตรกรและวิถีชีวิตพอเพียง งบประมาณ 10,000 บาท
7. โครงการชุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 1-7 งบประมาณ 150,000 บาท
- 8.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณ 20,000 บาท
- 9.โครงการกำจัดวัชพืชในคลองสาธารณะ งบประมาณ 400,000 บาท

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- 1.โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน งบประมาณ 120,000 บาท
 - 1.1 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
 - 1.2 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
- 2.โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน งบประมาณ 10,000 บาท
 - 2.1 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
 - 2.2 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
- 3.โครงการสนับสนุนเงินจ้างครู งบประมาณ 240,000 บาท
 - 3.1 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
 - 3.2 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
- 4.โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน งบประมาณ 40,000 บาท
 - 4.1 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
 - 4.2 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
- 5.โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน งบประมาณ 1,080,000 บาท
 - 5.1 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
 - 5.2 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
- 6.โครงการจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) งบประมาณ 96,235 บาท
- 7.โครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบล งบประมาณ 24,000 บาท
- 8.โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 308,720 บาท
- 9.โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 458,8610 บาท
- 10.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 50,000 บาท
- 11.โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ งบประมาณ 70,000 บาท
- 12.โครงการส่งเสริมกิจกรรมและงานประเพณี งบประมาณ 10,000 บาท

13.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา งบประมาณ 10,000 บาท

14.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาแข่งขัน งบประมาณ 10,000 บาท

15.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา งบประมาณ 100,000 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสาธารณสุข

1.โครงการส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณ 80,000 บาท

2.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 8,00,000 บาท

3.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 24,000 บาท

4.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ 1,800,000 บาท

5.โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ข้อมูลพื้นฐาน)

จปฐ.หรือ กชช2ค. งบประมาณ 29,000 บาท

6.โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน ออกเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และโรคเอดส์ งบประมาณ 30,000 บาท

7.โครงการค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ งบประมาณ 650,000 บาท

8.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งบประมาณ 60,000 บาท

9.โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล งบประมาณ 5,000 บาท

10.โครงการสนับสนุนการจัดจุดสกัดและจุดบริการ งบประมาณ 10,000 บาท

11.โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณ 140,000 บาท

12.โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค

งบประมาณ 3,000 บาท

13.โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

งบประมาณ 30,000 บาท

14.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด

งบประมาณ 30,000 บาท

15.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย งบประมาณ 30,000 บาท

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายลาดสะแก-รางทอง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 482,000 บาท

2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซอยรางทอง หมู่ที่ 3 งบประมาณ 365,000 บาท

3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตบริเวณซอยหนองจอก ซอย 2 หมู่ที่ 4

งบประมาณ 372,000 บาท

4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณบ้านนายจริง ทิมทอง หมู่ที่ 4

งบประมาณ 121,000 บาท

5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณบ้านนายชูศักดิ์ สุขสมกิจ หมู่ที่ 5

งบประมาณ 134,000 บาท

6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณบ้านนายประดิษฐ์ เดชขจัด หมู่ที่ 5

งบประมาณ 152,000 บาท

7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณสายซอยทุ่งใหญ่ ซอย 8 หมู่ที่ 6

งบประมาณ 363,000 บาท

8.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนางสงวน ใจบุญ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 205,000 บาท

9.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณหลังโรงเรียนลำท่าโพ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 307,000 บาท

10.โครงการวางท่อระบายน้ำ pvc บริเวณบ้านนายบุญช่วย สามสาหร่าย หมู่ที่ 1 งบประมาณ 229,000 บาท

11.โครงการวางท่อระบายน้ำ pvc บริเวณบ้านนางสำเรียง ใจเยือกเย็น หมู่ที่ 2 งบประมาณ 61,000 บาท

12.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 196,000 บาท

13.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายสมจิตร เดชเพิ่ม หมู่ที่ 2 งบประมาณ 253,000 บาท

14.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณแยกศาลพระสิทธา หมู่ที่ 2 งบประมาณ 108,000 บาท

15.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณถนนเลียบบคลองรางทอง หมู่ที่ 3 งบประมาณ 308,000 บาท

16.โครงการวางท่อระบายน้ำ pvc บริเวณบ้านนายธนกร ทาสวรรณ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 115,000 บาท

17.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ศรีพัฒน์พร หมู่ที่ 4 งบประมาณ 480,000 บาท

18.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายมนตรี จิระมานิตย์ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 241,000 บาท

19.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายชูศักดิ์ สุขสมกิจ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 406,000 บาท

20.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายนิยม เดชเพิ่ม หมู่ที่ 6 งบประมาณ 114,000 บาท

21.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนางนงเยาว์ เปี้ยวทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 งบประมาณ 452,000 บาท

22.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ลาดยาง ลงหินคลุก ลูกกรง ดิน และ ฯลฯ งบประมาณ 700,000 บาท.

23. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟต่างๆ ป้ายบอกทาง งบประมาณ 210,000 บาท

24.โครงการจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณ 550,000 บาท

25.โครงการจ้างแรงงานกำจัดวัชพืชสองข้างทาง หมู่ที่ 1-7 งบประมาณ 70,000 บาท

26.โครงการซ่อมแซมระบบประปา งบประมาณ 500,000 บาท

27.โครงการขยายเขตและปรับปรุงระบบประปา งบประมาณ 700,000 บาท

28.โครงการเจาะบ่อบาดาล งบประมาณ 1,500,000 บาท

29.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณ 100,000 บาท

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

1.โครงการจัดทำประชาคม งบประมาณ 20,000 บาท

2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล งบประมาณ 5,000 บาท

3.โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภา

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง งบประมาณ - บาท

4.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณ 400,000 บาท

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมของกลุ่มสตรี งบประมาณ 20,000 บาท

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเององค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งน้อย

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น	☐	
1. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
3. การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
6. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
7. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
8. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
9. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
11. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
12. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
13. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมแหล่งข้อมูลความรู้และการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	สนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	อุดหนุนการดำเนินกิจการ ของศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	20,000	20,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย. 67	สำนักงานปลัด	
2	โครงการสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมของกลุ่มเกษตร	โครงการสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมของกลุ่มเกษตร	10,000	10,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย. 67	สำนักงานปลัด	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการตลาดใช้สารเคมีต่อพืชและสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการส่งเสริมให้ความรู้การใช้สารเคมีกับพืชและการเลี้ยงสุกร	จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้การใช้สารเคมีกับพืชและการเลี้ยงสุกร	20,000	0	20,000	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	ไม่ใช้งบประมาณ
2	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรและวิถีชีวิตแบบพอเพียง	ไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรและวิถีชีวิตแบบพอเพียง	10,000	0	10,000	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร

แนวทางที่ 3 จัดให้มีน้ำเพื่อการเกษตรและระบายน้ำท่วม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่และวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1-7	จ้างรถแมคโฮขุดลอกคลองไส้ไก่	150,000	150,000	0	/			7 ต.ค.66	7 ธ.ค.67	กองช่าง	๙

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร

แนวทางที่ 4 จัดการสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	ปรับตกแต่งพื้นที่ กำจัด วัชพืช	20,000	20,000	0	/			7 มิ.ย.67	5 ส.ค.67	กองช่าง	
2	โครงการกำจัดวัชพืชใน คลองสาธารณะ	จ้างเหมาเครื่องจักรนำวัชพืช ขึ้นจากคลองสาธารณะ	462,000	460,000	20,000	/			7 มิ.ย.67	5 ส.ค.67	กองช่าง	
3	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ริมทาง	ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ข้างทาง	121,000	0	121,000	/			7 มิ.ย.67	5 ส.ค.67	กองช่าง	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ร.ร.บ้านลำท่าโพอ และร.ร.บ้านทุ่งน้อย	สนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนและสุขภาพของนักเรียน	120,000	120,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
2	โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ร.ร.บ้านลำท่าโพอและ ร.ร.บ้านทุ่งน้อย	สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของ ร.ร. จำนวน 2 แห่ง	10,000	10,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
3	โครงการสนับสนุนครู	จัดจ้างครูอัตราจ้างจำนวน 2 แห่ง	240,000	240,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
4	โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ร.ร.บ้านลำท่าโพอและร.ร.บ้านทุ่งน้อย	สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง	40,000	40,000	0	/			5 ม.ค. 67	5 ม.ค.67	สำนักปลัด	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
5	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านลำท่าโพ และ ร.ร.บ้านทุ่งน้อย	สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง	1,080,000	1,080,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
6	โครงการจัดการเรียนการสอนศพด.	สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของ ร.ร. จำนวน 2 แห่ง	96,235 (งบอุดหนุน)	96,235 (งบอุดหนุน)	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
7	โครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบล	ให้บริการ จำนวน 1 แห่ง	24,000	0	24,000	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	ไม่ใช้งบประมาณ

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดหาอาหารกลางวัน	308,720	308,720	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
2	โครงการอาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน เป็นเงิน 390,520 บาท สำหรับ ศพด. เป็นเงิน 68,341 บาท	458,861 (งบอุดหนุน)	458,861	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณี,วันสำคัญต่าง ๆ และการเล่นกีฬา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการจัดงานวันสำคัญ ต่าง ๆ	จัดงานและทำกิจกรรมในวัน สำคัญต่าง ๆ	70,000	70,000	0	/			1 ต.ค.66	31 ต.ค.66	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและ งานประเพณี	ส่งเสริมกิจกรรมและงาน ประเพณีต่าง ๆ	10,000	10,000	0	/			1 ต.ค.66	31 ต.ค.66	สำนักปลัด	
3	โครงการจัดการแข่งขันหรือ สนับสนุนการเล่นกีฬา	ส่งเสริมแข่งขันหรือ สนับสนุนการเล่นกีฬา	10,000	10,000	0	/			1 ก.ค.67	31 ส.ค.67	สำนักปลัด	
4	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	ประชาชน 7 หมู่บ้าน	10,000	10,000	0	/			1 ก.ค.67	31 ส.ค.67	สำนักปลัด	
5	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา	ประชาชน 7 หมู่บ้าน	100,000	100,000	0	/			1 ก.ค.67	31 ส.ค.67	สำนักปลัด	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพ	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ และพลานามัยที่สมบูรณ์	70,000	70,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
2	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุ จำนวน 950 คน ได้รับการช่วยเหลือให้มี ชีวิตที่สุขสบายขึ้น	10,000	10,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	กรม ส่งเสริมฯ
3	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปวย เอดส์	เพื่อให้ผู้ปวยเอดส์ จำนวน 4 คน ได้รับการช่วยเหลือ	30,000	30,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	กรม ส่งเสริมฯ
4	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคน พิการ	เพื่อให้คนพิการ จำนวน 180 คน ได้รับการ ช่วยเหลือ	8,000,000	8,000,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	กรม ส่งเสริมฯ

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
5	โครงการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต(ข้อมูลพื้นฐาน)	สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. หรือ กชช.2 ค เพื่อใช้ เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา ประชาชน จำนวน 7 หมู่บ้าน	29,000	29,000	0	/			1 เม.ย.67	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
6	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ชุมชน	เพื่อออกเยี่ยมบ้านและ ช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อ ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกล ยาเสพติด และโรคเอดส์	30,000	30,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

แนวทางที่ 2 การป้องกันโรคและสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการจัดเก็บขยะและ นำมาใช้ใหม่	จัดเก็บขยะและถังขยะ	650,000	650,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	เพื่อควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อประชาชน จำนวน 7 หมู่บ้าน	60,000	60,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	

แนวทางที่ 3 การป้องกันยาเสพติด สาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในตำบล	เพื่อฝึกอบรมประชาชนใน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	5,000	0	5,000	/			27 ธ.ค.66	3 ม.ค.67	สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรมและ ทบทวน อปพร	เพื่อฝึกอบรมประชาชนใน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	20,000	0	20,000			/	-	-	สำนักปลัด	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

แนวทางที่ 3 การป้องกันยาเสพติด สาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
3	โครงการสนับสนุนการตั้งจุด สกัดและจุดบริการประชาชน ในเทศกาลวันหยุด	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ กิจการ อปพร.	10,000	0	10,000			/	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	ไม่ใช้ งบประมาณ
4	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	กิจกรรมตามแนว พระราชดำริ	140,000	6,000	108,000	/			19 ส.ค.67	27 ส.ค.67	สำนักปลัด	
5	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค	สำรวจสัตว์ที่ต้องได้รับการ ฉีดวัคซีน	3,000	0	3,000	/			19 ส.ค.67	27 ส.ค.67	สำนักปลัด	ไม่ใช้ งบประมาณ
6	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	30,000	0	30,000	/			19 ส.ค.67	27 ส.ค.67	สำนักปลัด	วัคซีนเหลือ จากปีที่ผ่านมา
7	โครงการติดตามให้ความ ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยา เสพติด	เพื่อป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด	30,000	30,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
8	โครงการสนับสนุนการตั้งจุด สกัดและจุดบริการ	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุใน พื้นที่ในช่วงเทศกาลสำคัญ	10,000	0	10,000			/	10 เม.ย.66	3 ม.ค.67	สำนักปลัด	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายลาดสะแก-ราง ทอง หมู่ที่ 2	ขยายผิวจราจรข้างละ 050 ม. ยาว 750 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	482,000 จ่ายขาดเงิน สะสม	481,000	1,000	/			10 ส.ค.67	30 ก.ย. 67	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายซอยรางทอง หมู่ที่ 3	ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 138ม. มีพื้นที่รวม 552 ตร.ม.พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	365,000 จ่ายขาดเงิน สะสม	364,500	500	/			11 ส.ค.67	30 ก.ย. 67	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายซอยหนองจอก ซอย 2 หมู่ที่ 4	โดยปูทับผิวจราจรเดิม กว้าง 3 ม. ยาว 280 ม. มีพื้นที่รวม 840 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	372,000 จ่ายขาดเงิน สะสม	371,500	500	/			15 ส.ค.67	30 ก.ย. 67	กองช่าง	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
4	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้าน นายชูศักดิ์ สุขสมกิจ หมู่ที่ 5	ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. มีพื้นที่รวม 200 ตร.ม.พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	134,000 จ่ายขาดเงิน สะสม	133,500	500	/			1 ก.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้าน นายจริง ทิมทอง หมู่ที่ 4	ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. มีพื้นที่รวม 180 ตร.ม.พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	121,000 จ่ายขาดเงิน สะสม	120,500	500	/			11 ส.ค.67	30 ก.ย. 67	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้าน นายประดิษฐ์ เดชังด หมู่ที่ 5	ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 3 ม. ยาว 113 ม. มีพื้นที่รวม 339 ตร.ม.พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	152,000 จ่ายขาดเงิน สะสม	152,000	0	/			1 ก.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองช่าง	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
7	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายซอยทุ่งใหญ่ ซอย 8 หมู่ที่ 6	ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 3 ม. ยาว 170 ม. มีพื้นที่รวม 510 ตร.ม.พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	363,000 จ่ายขาด เงินสะสม	362,500	0	/			12 ก.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองช่าง	

แนวทางที่ 2 ก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางสงวน ใจบุญ หมู่ที่ 1	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ต่อจากท่อระบายน้ำเดิม ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 70 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	205,000 จ่ายขาด เงินสะสม	205,000	0	/			12 ก.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองช่าง	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางที่ 2 ก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
2	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณหลัง โรงเรียนบ้านลำท่าโพ หมู่ที่ 1	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ต่อจากท่อระบายน้ำเดิม ขนาด 0.40 ม. ระยะทาง 76 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	307,000 จ่ายขาด เงินสะสม	307,000	0	/			12 ก.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองช่าง	
3	โครงการวางท่อระบายน้ำ pvc บริเวณบ้านนายบุญช่วย สามสาหร่าย หมู่ที่ 1	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต pvc ขนาด 10 นิ้ว ชั้น คุณภาพ 8.5 ระยะทาง 125 ม. พร้อมบ่อพัก พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	229,000 จ่ายขาด เงินสะสม	229,000	0	/			12 ก.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองช่าง	
4	โครงการวางท่อระบายน้ำ pvc บริเวณบ้านนางสำเริง ใจเยือกเย็น หมู่ที่ 2	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต pvc ขนาด 8 นิ้ว ชั้น คุณภาพ 8.5 ระยะทาง 66 ม. พร้อมบ่อพัก	61,000 จ่ายขาด เงินสะสม	61,000	0	/			12 ก.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองช่าง	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางที่ 2 ก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
5	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณคลอง ไล่ไก่ หมู่ที่ 2	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 50 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	196,000 จ่ายขาด เงินสะสม	196,000	0	/			9 ก.ย.67	30 ก.ย.67	กองช่าง	
6	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณบ้านนาย สมจิตร เดชเพิ่ม หมู่ที่ 2	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 45 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	253,000 จ่ายขาด เงินสะสม	253,000	0	/			9 ก.ย.67	30 ก.ย.67	กองช่าง	
7	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณแยกศาล พระลัทธิ หมู่ที่ 2	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.80 ม. ระยะทาง 25 ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	108,000 จ่ายขาด เงินสะสม	108,000	0	/			22 มิ.ย.67	20 ส.ค.67	กองช่าง	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางที่ 2 ก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
8	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณถนนเลียบริม คลองรางทอง หมู่ที่ 3	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 115 ม. พร้อมบ่อพักทุก ระยะ 10 ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	308,000 จ่ายขาด เงินสะสม	308,000	0	/			9 ก.ย.67	30 ก.ย.67	กองช่าง	
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ pvc บริเวณบ้าน นายธนกร ทาสวรรณ หมู่ที่ 3	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต pvc ขนาด 10 นิ้ว ขึ้น คุณภาพ 8.5 ระยะทาง 60 ม. พร้อมบ่อพัก พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	115,000 จ่ายขาด เงินสะสม	0	115,000			/	9 ก.ย.67	30 ก.ย.67	กองช่าง	
10	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณบ้านนาย ประสิทธิ์ ศรีพัฒน์พร หมู่ที่ 4	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 70 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	480,000 จ่ายขาด เงินสะสม	480,000	0	/			22 มิ.ย.67	20 ส.ค.67	กองช่าง	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางที่ 2 ก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
11	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณบ้าน นายมนตรี จิระมานิตย์ หมู่ที่ 4	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 110 ม. พร้อมบ่อพักทุก ระยะ 10 ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	241,000 จ่ายขาด เงินสะสม	241,000	0	/			9 ก.ย.67	30 ก.ย.67	กองช่าง	
12	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณบ้านนาย ชูศักดิ์ สุขสมกิจ หมู่ที่ 5	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 115 ม. พร้อมบ่อพักทุก ระยะ 10 ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	406,000 จ่ายขาด เงินสะสม	406,000	0	/			8 ส.ค.67	28 ก.ย. 67	กองช่าง	
13	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณบ้าน นายนิยม เดชเพิ่ม หมู่ที่ 6	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.40 ม. ระยะทาง 32 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	114,000 จ่ายขาด เงินสะสม	114,000	0	/			18 ก.ค.67	15 ก.ย.67	กองช่าง	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางที่ 2 ก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
14	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณบ้านนาย สมหมาย ขาวนาป่า หมู่ที่ 6	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 240 ม. พร้อมบ่อพักทุก ระยะ 10 ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	465,000 จ่ายขาดเงิน สะสม	465,000	0	/			24 ก.ค.67	21 ก.ย.67	กองช่าง	
15	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณบ้านนาง เยาว์ เขียวทุ่งน้อย หมู่ที่ 7	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 240 ม. พร้อมบ่อพักทุก ระยะ 10 ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	452,000 จ่ายขาดเงิน สะสม	452,000	0	/			27 ก.ค.67	30 ก.ย.67	กองช่าง	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและพัฒนาระบบจราจร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม โดยลงหินคลุก ลูกกรง ลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอน กริต และ คสล.หมู่ที่ 1-7	ซ่อมแซมถนน บริเวณที่ ชำรุด	700,000	391,000	309,000	/			8 ส.ค. 67	22 ส.ค. 67	กองช่าง	
2	โครงการติดตั้งไฟจราจร/ เครื่องหมายจราจร/ป้าย บอกทาง	เพื่อลดอุบัติเหตุและบอก เส้นทาง จำนวน 7 หมู่บ้าน	210,000	210,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย. 67	กองช่าง	
3	โครงการจัดทำป้ายบอก เส้นทาง	ป้ายเส้นทางในชุมชนเขต ตำบลทุ่งน้อย	60,000	60,000	0		/		1 ต.ค.66	30 ก.ย. 67	กองช่าง	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางที่ ๔ บริการสาธารณะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการจ้างแรงงานกำจัด วัชพืชสองข้างทาง หมู่ที่ 1-7	กำจัดวัชพืช จำนวน 7 หมู่บ้าน	210,000	210,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย. 67	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างอาคารที่ ทำการอบต.ทุ่งน้อย	ขนาด 17.50X32.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ทุ่งน้อย	9,352,000	8,399,000	953,000		/		1 ต.ค.66	30 ก.ย. 67	กองช่าง	
3	โครงการลอกวัชพืชบริเวณ คลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 1,5,6 และ 7	กำจัดวัชพืชบริเวณคลอง ท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 1,5,6 และ 7	462,000	460,000	2,000	/			7 มิ.ย.67	5 ส.ค. 67	กองช่าง	
4	โครงการลอกวัชพืชบริเวณ คลองระบายน้ำ 1 ซ้าย เจดีย์บูชา หมู่ที่ 3,4, และ 5	กำจัดวัชพืชบริเวณคลอง ระบายน้ำ 1 ซ้ายเจดีย์บูชา หมู่ที่ 3,4, และ 5	360,000	360,000	0	/			7 มิ.ย.67	5 ส.ค. 67	กองช่าง	
5	โครงการลอกวัชพืชบริเวณ คลองสาธารณะ เชื่อม คลอง 1 ซ้ายเจดีย์บูชา หมู่ ที่ 4 และ 5	กำจัดวัชพืชบริเวณคลอง สาธารณะ เชื่อมคลอง 1 ซ้ายเจดีย์บูชา หมู่ที่ 4 และ 5	313,000	312,000	1,000	/			12 ก.ค.67	9 ก.ย. 67	กองช่าง	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางที่ 5 ซ่อมแซม ขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า เจาะบ่อบาดาลและระบบประปาผิวดิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	ซ่อมแซมระบบประปา	ซ่อมแซมระบบประปาที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้	800,000	800,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	กองช่าง	
2	ขยายเขตและปรับปรุงระบบประปา	ขยายเขตและปรับปรุงระบบประปา	600,000	600,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	กองช่าง	
3	โครงการเจาะบ่อบาดาล	เจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ	1,000,000	498,000	502,000		/		17 ธ.ค.66	14 ก.พ. 67	กองช่าง	1 บ่อ
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-7	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	10,000	10,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	กองช่าง	สนับสนุนไฟฟ้า

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติราชการ การ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิก สภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	อบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิก สภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0	0	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	ไม่ใช้ งบประมาณ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจใน การปฏิบัติงานของ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง	อบรมเสริมสร้างแรงจูงใจใน การปฏิบัติงานของ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง	0	0	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	ไม่ใช้ งบประมาณ
3	โครงการสำรวจความ พึงพอใจ	จ้างหน่วยอื่นมาสำรวจฯ	25,000	25,000	0	/			1 เม.ย.67	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
4	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน	เพื่อให้มีครุภัณฑ์ในการ ทำงาน	400,000	400,000	0	/			1 มี.ค.67	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร มีความรู้ในการปฏิบัติงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	จัดการอบรมและศึกษาดูงาน	300,000	0	300,000			/	-	-	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมให้ไปประชุม อบรมและสัมมนา	ส่งเสริมให้ไปประชุม อบรมและสัมมนา	40,000	40,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมของกลุ่มสตรี	สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มสตรี	40,000	40,000	0	/			1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ อบต.ทุ่งน้อย
(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปัญหา

- ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาจากมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ PM 2.5 เป็นอย่างมากและมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น ปัญหา PM 2.5 ในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยมีปัจจัยและผลกระทบหลายประการ สาเหตุของปัญหานั้นมีที่มาจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น ไฟป่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมลพิษจากการขนส่งและอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐมก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบดัง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เจ็บป่วยจากการแพ้ฝุ่นมากขึ้น

- ปัญหาทางด้านสุขภาพ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคมีความรุนแรงมากกว่าที่เคยเกิดมา อีกทั้งเชื่อมโยงมาเศรษฐกิจ และมีผลกระทบเชื่อมโยงมาปัญหาสังคม กลุ่มเสี่ยงที่เป็นคนทำงานและต้องตกงาน ว่างาน เพราะจะต้องประสบปัญหาหนักด้านการเงิน รวมถึงคนสูงวัยที่ต้องถูกให้อยู่ในพื้นที่จำกัด เช่น การอยู่บ้าน เพราะคำสั่งจำกัดการเคลื่อนไหวในช่วงวิกฤต บังคับใช้มาตรการ Social Distancing และข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ต้องการให้ไวรัสแพร่กระจายลดลง แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนด้วย

อุปสรรค

- ประชาชนมีความสนใจในด้านสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวน้อย จึงทำให้มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว เช่น ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทิ้งไม่ลงถังขยะ สารเคมีในการเกษตร เผาวัชพืชข้างทาง

ข้อเสนอแนะ

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการสภาพแวดล้อมถูกทำลาย
- ให้ความรู้
- รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลทุ่งน้อยในวันสำคัญต่าง



กิจกรรมวันแห่เทียนพรรษา



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลาดสะแก-รางทอง หมู่ที่ ๒
ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ก่อนดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ



หลังดำเนินการ



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซอยรางทอง ซอย ๒ หมู่ที่ ๓
ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ก่อนดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ



หลังดำเนินการ



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองจอก ซอย ๒ หมู่ที่ ๔
ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ก่อนดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ



หลังดำเนินการ



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายชูศักดิ์ สุขสมกิจ หมู่ที่ ๕
ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ก่อนดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ



หลังดำเนินการ



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายจริง ทิมทอง หมู่ที่ ๕
ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ก่อนดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ



หลังดำเนินการ



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายประดิษฐ์ เดชขจัด หมู่ที่ ๕
ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ก่อนดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ



หลังดำเนินการ



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซอยทุ่งใหญ่ ซอย ๘ หมู่ที่ ๖
ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ก่อนดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ



หลังดำเนินการ



โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ คลองสาธารณะ ลำรางต่างๆภายในตำบลทุ่งน้อย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน





หลังดำเนินงาน



โครงการกำจัดวัชพืชสองข้างทางภายในตำบลทุ่งน้อย ประจำปี ๒๕๖๗



รูปการขุดลอกกำจัดผักตบชวาภายในคลองระบายน้ำ ๑ ซ้ายเจดีย์บูชา ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม
ก่อนดำเนินงาน



รูปการขุดลอกกำจัดผักตบชวาภายในคลองระบายน้ำ ๑ ซ้ายเจดีย์บูชา ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ระหว่างดำเนินงาน





รูปการขุดลอกกำจัดผักตบชวาภายในคลองระบายน้ำ ๑ ซ้ายเจริญบุชา ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ระหว่างดำเนินงาน





รูปการขุดลอกกำจัดผักตบชวาภายในคลองระบายน้ำ ๑ ซ้ายเจดีย์บูชา ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
หลังดำเนินงาน





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อยจึงขอประกาศผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ หรือตรวจสอบทางเว็บไซต์ <https://www.thungnoi.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณัฐ พรณพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อยจึงขอประกาศผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ หรือตรวจสอบทางเว็บไซต์ <https://www.thungnoi.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณัฐ พรรณพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

- สำเนาฉบับ -



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อยจึงขอประกาศผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ หรือตรวจสอบทางเว็บไซต์ <https://www.thungnoi.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณัฐ พรรณพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย