

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลทุ่งน้อย  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

## สารบัญ

|                                                   | หน้า |
|---------------------------------------------------|------|
| ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป                            |      |
| สภาพทั่วไป                                        | ๑    |
| วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย           | ๒    |
| และยุทธศาสตร์การพัฒนา                             |      |
| ส่วนที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๔    |
| แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น      | ๗    |
| แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรม  | ๙    |
| ภาคผนวก                                           |      |
| - ภาพกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย     |      |

## ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

### ๑. ด้านกายภาพ

#### ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้าน

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยนา

หมู่ที่ ๒ บ้านลาดสะแก

หมู่ที่ ๓ บ้านรางทอง

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก

หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งน้อย

หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งใหญ่

หมู่ที่ ๗ บ้านลำท่าโพ

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ทำการอำเภอเมืองนครปฐม ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม ประมาณ ๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๑๒.๒๕ ตารางกิโลเมตร ๗,๖๕๙ ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

|             |                     |                  |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------|
| ทิศเหนือ    | จรดตำบลดอนรวก       | อำเภอดอนตูม      | จังหวัดนครปฐม |
| ทิศใต้      | จรดตำบลบ่อพลับ      | อำเภอเมืองนครปฐม | จังหวัดนครปฐม |
| ทิศตะวันออก | จรดตำบลสามควายเผือก | อำเภอเมืองนครปฐม | จังหวัดนครปฐม |
|             | จรดตำบลแหลมบัว      | อำเภอนครชัยศรี   | จังหวัดนครปฐม |
| ทิศตะวันตก  | จรดตำบลมาบแค        | อำเภอเมืองนครปฐม | จังหวัดนครปฐม |

สถิติจุด ๑๓.๘๔๘๓๕๑    ลองติจูด ๑๐๐.๐๘๗๕๕

|                            |        |            |
|----------------------------|--------|------------|
| - พื้นที่การเกษตรประมาณ    | ๓,๒๔๖  | ไร่        |
| - พื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ | ๔,๔๐๗  | ไร่        |
| - พื้นที่ที่เป็นที่สาธารณะ | ๑๑ ไร่ | ๓๙ ตารางวา |

### ประชากร

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย มีประชากรทั้งสิ้น ๕,๘๘๑ คน แยกเป็นชาย ๒,๗๖๕ คน

หญิง ๓,๐๙๗ คน จำนวนครัวเรือน ๒,๒๘๐ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘)

|                            |                                                 |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| หมู่ที่ ๑ หมู่บ้านห้วยนา   | จำนวนประชากรชาย ๔๘๔ คน หญิง ๕๑๗ คน รวม ๑,๐๐๑ คน | รวม ๓๕๐ ครัวเรือน |
| หมู่ที่ ๒ หมู่บ้านลาดสะแก  | จำนวนประชากรชาย ๒๓๔ คน หญิง ๒๓๕ คน รวม ๔๖๙ คน   | รวม ๒๐๒ ครัวเรือน |
| หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านรางทอง   | จำนวนประชากรชาย ๓๖๑ คน หญิง ๔๐๗ คน รวม ๗๖๘ คน   | รวม ๓๑๓ ครัวเรือน |
| หมู่ที่ ๔ หมู่บ้านหนองจอก  | จำนวนประชากรชาย ๓๘๒ คน หญิง ๔๐๙ คน รวม ๗๙๑ คน   | รวม ๓๗๗ ครัวเรือน |
| หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านทุ่งน้อย | จำนวนประชากรชาย ๕๑๘ คน หญิง ๕๙๙ คน รวม ๑,๑๑๗ คน | รวม ๕๐๒ ครัวเรือน |
| หมู่ที่ ๖ หมู่บ้านทุ่งใหญ่ | จำนวนประชากรชาย ๔๗๑ คน หญิง ๕๓๒ คน รวม ๑,๐๐๓ คน | รวม ๒๙๖ ครัวเรือน |
| หมู่ที่ ๗ หมู่บ้านลำท่าโพ  | จำนวนประชากรชาย ๓๑๕ คน หญิง ๓๙๘ คน รวม ๗๑๓ คน   | รวม ๒๔๐ ครัวเรือน |

มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๔๘๐ คน / ตารางกิโลเมตร

## วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

“ตำบลทุ่งน้อย มุ่งพัฒนาการเกษตร การศึกษา การคมนาคมและระบบสาธารณสุข โภค สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพและสุขภาพที่ดีของประชาชน”

### ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

### แนวทางการพัฒนา

#### ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

๑. ส่งเสริมแหล่งข้อมูลความรู้และการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ
๒. ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีต่อพืชและสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภค
๓. จัดให้มีน้ำเพื่อการเกษตรและระบายน้ำท่วม
๔. จัดการสิ่งแวดล้อม

#### ๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

๑. ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียน
๓. ส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณี, วันสำคัญต่าง ๆ และการเล่นกีฬา

#### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสาธารณสุข มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

๑. ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. การป้องกันโรคและสาธารณสุข
๓. การป้องกันยาเสพติด สาธารณภัยและ รักษาความสงบเรียบร้อย

#### ๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการคมนาคม มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
๒. ก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ำ
๓. ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและพัฒนาระบบจราจร
๔. บริการสาธารณะ
๕. ซ่อมแซม ขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า เจาะบ่อบาดาลและระบบประปาผิวดิน

#### ๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
๒. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร มีความรู้ ในการปฏิบัติงาน

#### ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
 ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ยุทธศาสตร์                                               | โครงการตามแผนพัฒนา |            | โครงการที่ได้ดำเนินการ |            | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|------------|----------|
|                                                          | จำนวนโครงการ       | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ           | งบประมาณ   |          |
| ๑.การพัฒนาด้านการเกษตร                                   | ๘                  | ๘๑๓,๐๐๐    | ๘                      | ๖๙๒,๐๐๐    |          |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       | ๑๔                 | ๒,๓๐๙,๒๘๔  | ๑๑                     | ๒,๑๘๙,๒๘๔  |          |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสาธารณสุข               | ๑๕                 | ๑๐,๔๔๓,๕๐๐ | ๑๕                     | ๑๐,๒๔๕,๕๐๐ |          |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ | ๒๗                 | ๑๕,๖๔๑,๐๐๐ | ๒๗                     | ๑๕,๖๔๑,๐๐๐ |          |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี             | ๕                  | ๔๖๕,๐๐๐    | ๕                      | ๔๖๕,๐๐๐    |          |
| ๖.การพัฒนาเศรษฐกิจ                                       | ๒                  | ๕๐,๐๐๐     | ๑                      | ๔๐,๐๐๐     |          |
| รวม                                                      | ๗๑                 | ๒๙,๗๒๑,๗๘๔ | ๖๗                     | ๒๙,๒๗๒,๗๘๔ |          |

## ส่วนที่ ๒

### สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

๑. สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการส่งเสริมให้ความรู้การใช้สารเคมีกับพืชและสุกร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการจัดหาแหล่งวัตถุดิบราคาถูก งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการให้ความรู้กับเกษตรกรและวิถีชีวิตพอเพียง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการชุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที่ ๑-๗ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๗. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๘. โครงการกำจัดวัชพืชในคลองสาธารณะ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

#### ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
    - ๑.๑ โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
    - ๑.๒ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
  ๒. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
    - ๒.๑ โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
    - ๒.๒ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
  ๓. โครงการสนับสนุนเงินจ้างครู งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท
    - ๓.๑ โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
    - ๓.๒ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
  ๔. โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
    - ๔.๑ โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
    - ๔.๒ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
  ๕. โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน งบประมาณ ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท
    - ๕.๑ โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
    - ๕.๒ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
  ๖. โครงการจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) งบประมาณ ๗๕,๔๐๐ บาท
  ๗. โครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบล งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท
  ๘. โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๒๒๐,๕๐๐ บาท
  ๙. โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๓๙๙,๓๘๔ บาท
  ๑๐. โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท
  ๑๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมและงานประเพณี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
- #### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสาธารณสุข
๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพ, ค่าออกเยี่ยมบ้าน, ช่วยเหลือผู้พิการ ฯลฯ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
  ๒. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๘,๐๔๙,๐๐๐ บาท

- ๓.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ๔.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ ๑,๓๒๗,๐๐๐ บาท
- ๕.โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.หรือ กชช๒ค. งบประมาณ ๒๙,๐๐๐ บาท
- ๖.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ๗.โครงการค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ งบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท
- ๘.โครงการป้องกันและควบคุมโรค งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
- ๙.โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท
- ๑๐.โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
- ๑๑.โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ๑๒.โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
- ๑๓.โครงการสนับสนุนการตั้งจุดสกัดและจุดบริการ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
- ๑๔.โครงการจ้างแรงงานกำจัดวัชพืชสองข้างทาง หมู่ที่ ๑-๗ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท
- ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ**
  - ๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยปูทับผิวจราจรเดิม บ้านนายบุญที เหลืองสมานกุล หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๒๐๘,๐๐๐ บาท
  - ๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายสรนัยน์ สัจจาพิทักษ์ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๖๔,๐๐๐ บาท
  - ๓.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายประกอบ ใจเอือกเย็น หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท
  - ๔.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยปูทับผิวจราจรเดิม บริเวณซอยนิยม หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๒๖๔,๐๐๐ บาท
  - ๕.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยปูทับผิวจราจรเดิม บริเวณซอยรางทอง ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๓๐๒,๐๐๐ บาท
  - ๖.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายทวีพงษ์ ตันติธัญญพงษ์ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๖๓,๐๐๐ บาท
  - ๗.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนางชุตีมา ฉิมพาลี หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท
  - ๘.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายมนตรี จิระมานิตย์ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาท
  - ๙.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนางสำเภา สงวนรักษา หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๓๙๕,๐๐๐ บาท
  - ๑๐.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยปูทับผิวจราจรเดิม บริเวณบ้านนายมนัส สุขสมกิจ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๐๒,๐๐๐ บาท
  - ๑๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายบน มาเจริญ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๗,๐๐๐ บาท

๑๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนางนงลักษณ์ อ่อนสด หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑๖๔,๐๐๐ บาท

๑๓.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณเลียบบคลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๒๙๖,๐๐๐ บาท

๑๔.โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณคลองไส้ไก่ต่อจากท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๓๐๓,๐๐๐ บาท

๑๕.โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณหนองจอกซอย ๖ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๓๗๙,๐๐๐ บาท

๑๖.โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณบ้านนายสมปอง ขาวนาป่า หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๒๑,๐๐๐ บาท

๑๗.โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณบ้านนางนงเยาว์ เปี้ยวทุ่งน้อยต่อจากท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐ บาท

๑๘.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ลาดยาง ลงหินคลุก ลูกช้าง ดิน และ ฯลฯ งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๑๙.โครงการซ่อมแซมป้ายบอกทาง ป้ายซอยในตำบล หมู่ที่ ๑-๗ งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐ บาท

๒๐.โครงการจ้างแรงงานกำจัดวัชพืชสองข้างทาง หมู่ที่ ๑-๗ งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท

๒๑.โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการอบต.ทุ่งน้อย งบประมาณ ๔,๘๕๒,๐๐๐ บาท

๒๒.โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ งบประมาณ ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท

๒๓.โครงการเปลี่ยนรถขยะเป็นรถบรรทุกน้ำ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

๒๔.โครงการซ่อมแซมระบบประปา งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

๒๕.โครงการขยายเขตและปรับปรุงระบบประปา งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒๖.โครงการเจาะบ่อบาดาล งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๗.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๗ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

#### ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑.โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ไม่ใช้งบประมาณ

๒.โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ไม่ใช้งบประมาณ

๓.โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต. งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

๔.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๕.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

#### ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมของกลุ่มสตรี งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท



แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเองเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

| ประเด็นการประเมิน                                                                   | มีการ<br>ดำเนินงาน       | ไม่มีการ<br>ดำเนินงาน |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                            |                          |                       |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                    | ✓                        |                       |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                  | ✓                        |                       |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ                                             | ✓                        |                       |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                           | ✓                        |                       |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                         | ✓                        |                       |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา       | ✓                        |                       |
| <b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                        | <input type="checkbox"/> |                       |
| 1. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล                          | ✓                        |                       |
| 2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน                              | ✓                        |                       |
| 3. การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น      | ✓                        |                       |
| 4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น                                | ✓                        |                       |
| 5. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓                        |                       |
| 6. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                     | ✓                        |                       |
| 7. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น                                               | ✓                        |                       |
| 8. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา                                    | ✓                        |                       |
| 9. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด                           | ✓                        |                       |
| 10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                   | ✓                        |                       |
| 11. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์                                      | ✓                        |                       |
| 12. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์                              | ✓                        |                       |
| 13. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่                                                  | ✓                        |                       |

ผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

| ยุทธศาสตร์                                                   | จำนวนโครงการในแผนพัฒนา<br>(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) | จำนวนโครงการที่<br>ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑.การพัฒนาด้านการเกษตร                                       | ๘                                          | ๘                            | ๑๐๐           |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา<br>ศาสนา และวัฒนธรรม        | ๑๔                                         | ๑๑                           | ๗๘.๕๗๑        |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและ<br>สาธารณสุข               | ๑๕                                         | ๑๕                           | ๑๐๐           |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง<br>พื้นฐานและบริการสาธารณะ | ๒๗                                         | ๒๗                           | ๑๐๐.๐๐        |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร<br>จัดการที่ดี             | ๕                                          | ๕                            | ๑๐๐.๐๐        |
| ๖.การพัฒนาเศรษฐกิจ                                           | ๒                                          | ๑                            | ๕๐            |
| รวม                                                          | ๗๑                                         | ๖๗                           | ๙๔.๓๖         |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเกษตร

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมแหล่งข้อมูลความรู้และการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                           | รายละเอียด<br>โครงการ/กิจกรรม                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                                | ระยะเวลาดำเนินงาน |            | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|----------|
|     |                                                           |                                                                |                                 |                       |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด    |                       |          |
| ๑   | สนับสนุนการดำเนินงาน<br>ศูนย์ถ่ายทอด<br>เทคโนโลยีการเกษตร | อุดหนุนการดำเนินกิจการ<br>ของศูนย์ถ่ายทอด<br>เทคโนโลยีการเกษตร | ๒๐,๐๐๐                          | ๒๐,๐๐๐                | ๐                | /                      |                      |                                | ๑ ต.ค.๖๗          | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | สำนักปลัด             |          |
| ๒   | โครงการสนับสนุนส่งเสริม<br>กิจกรรมของกลุ่มเกษตร           | โครงการสนับสนุนส่งเสริม<br>กิจกรรมของกลุ่มเกษตร                | ๑๐,๐๐๐                          | ๑๐,๐๐๐                | ๐                | /                      |                      |                                | ๑ ต.ค.๖๗          | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | สำนักปลัด             |          |

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการตลาดใช้สารเคมีต่อพืชและสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภค

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                      | รายละเอียด<br>โครงการ/กิจกรรม                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                                | ระยะเวลาดำเนินงาน |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|---------|-----------------------|----------|
|     |                                                                      |                                                                                          |                                 |                       |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด |                       |          |
| ๑   | โครงการส่งเสริมให้ความรู้<br>การใช้สารเคมีกับพืชและ<br>การเลี้ยงสุกร | ไม่ได้จัดกิจกรรม<br>โครงการส่งเสริมให้<br>ความรู้การใช้สารเคมีกับ<br>พืชและการเลี้ยงสุกร | ๒๐,๐๐๐                          | ๐                     | ๒๐,๐๐๐           |                        |                      | /                              | -                 | -       | สำนักปลัด             |          |
| ๒   | โครงการให้ความรู้<br>เกี่ยวกับเกษตรและวิถีชีวิต<br>แบบพอเพียง        | ไม่ได้จัดกิจกรรม<br>โครงการให้ความรู้<br>เกี่ยวกับเกษตรและวิถี<br>ชีวิตแบบพอเพียง        | ๑๐,๐๐๐                          | ๐                     | ๑๐,๐๐๐           |                        |                      | /                              | -                 | -       | สำนักปลัด             |          |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเกษตร

๒.๓ จัดให้น้ำเพื่อการเกษตรและระบายน้ำท่วม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                   | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | เบิกจ่ายจริง(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                  |                        | ระยะเวลาดำเนินงาน |           | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|
|     |                                                   |                             |                         |                   |              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด   |                   |          |
| ๑   | โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่และวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑-๗ | จ้างรถแมคโฮขุดลอกคลองไส้ไก่ | ๑๕๐,๐๐๐                 | ๑๕๐,๐๐๐           | ๐            | /                  |                  |                        | ๑๑ ก.ย.๖๘         | ๒๕ ก.ย.๖๘ | กองช่าง           |          |

๒.๔ จัดการสิ่งแวดล้อม

| ที่           | โครงการ/กิจกรรม                 | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                     | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | เบิกจ่ายจริง(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                  |                        | ระยะเวลาดำเนินงาน |          | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
|               |                                 |                                               |                         |                   |              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด  |                   |          |
| ๑             | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์        | ปรับตกแต่งพื้นที่ กำจัดวัชพืช                 | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐            | ๐            | /                  |                  |                        | ๗ มิ.ย.๖๘         | ๕ ส.ค.๖๘ | กองช่าง           |          |
| ๒             | โครงการกำจัดวัชพืชในคลองสาธารณะ | จ้างเหมาเครื่องจักรนำวัชพืชขึ้นจากคลองสาธารณะ | ๔๖๒,๐๐๐                 | ๔๖๐,๐๐๐           | ๒๐,๐๐๐       | /                  |                  |                        | ๗ มิ.ย.๖๘         | ๕ ส.ค.๖๘ | กองช่าง           |          |
| ๓             | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทาง  | ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ข้างทาง                      | ๑๒๑,๐๐๐                 | ๐                 | ๑๒๑,๐๐๐      |                    |                  | /                      | -                 | -        | กองช่าง           |          |
| รวม ๘ โครงการ |                                 |                                               | ๘๑๓,๐๐๐                 | ๖๙๒,๐๐๐           | ๑๔๑,๐๐๐      |                    |                  |                        |                   |          |                   |          |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๑ ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและส่งเสริมสุขเด็กนักเรียนปฐมวัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                            | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                      | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | เบิกจ่ายจริง(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                  |                        | ระยะเวลาดำเนินงาน |           | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|
|     |                                                                                            |                                                                |                         |                   |              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด   |                   |          |
| ๑   | โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ร.ร.บ้านลำท่าโทะและร.ร.บ้านทุ่งน้อย | สนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนและสุขภาพของนักเรียน     | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐            | ๐            | /                  |                  |                        | ๑ ต.ค.๖๗          | ๓๐ ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด         |          |
| ๒   | โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ร.ร.บ้านลำท่าโทะและร.ร.บ้านทุ่งน้อย                      | สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของ ร.ร. จำนวน ๒ แห่ง | ๑๐,๐๐๐                  | ๑๐,๐๐๐            | ๐            | /                  |                  |                        | ๑ ต.ค.๖๗          | ๓๐ ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด         |          |
| ๓   | โครงการสนับสนุนครู                                                                         | จัดจ้างครูอัตราจ้างจำนวน ๒ แห่ง                                | ๒๔๐,๐๐๐                 | ๒๔๐,๐๐๐           | ๐            | /                  |                  |                        | ๑ ต.ค.๖๗          | ๓๐ ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด         |          |
| ๔   | โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ร.ร.บ้านลำท่าโทะและร.ร.บ้านทุ่งน้อย                       | สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง                      | ๔๐,๐๐๐                  | ๔๐,๐๐๐            | ๐            | /                  |                  |                        | ๑๑ ม.ค. ๖๘        | ๑๑ ม.ค.๖๘ | สำนักปลัด         |          |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                      | รายละเอียด<br>โครงการ/กิจกรรม                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                                | ระยะเวลาดำเนินงาน |           | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|----------|
|     |                                                                      |                                                                |                                 |                       |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด   |                       |          |
| ๕   | โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านลำท่าโทะ และ ร.ร.บ้านทุ่งน้อย | สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง                      | ๑,๐๘๐,๐๐๐                       | ๑,๐๘๐,๐๐๐             | ๐                | /                      |                      |                                | ๒๔ ต.ค.๖๗         | ๓๐ ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด             |          |
| ๖   | โครงการจัดการเรียนการสอน ศพด.                                        | สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของ ร.ร. จำนวน ๒ แห่ง | ๗๕,๔๐๐<br>(งบอุดหนุน)           | ๗๕,๔๐๐<br>(งบอุดหนุน) | ๐                | /                      |                      |                                | ๑ ต.ค.๖๗          | ๓๐ ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด             |          |
| ๗   | โครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบล                                     | ให้บริการ จำนวน ๑ แห่ง                                         | ๒๔,๐๐๐                          | ๒๔,๐๐๐                | ๐                | /                      |                      |                                | ๑ ต.ค.๖๗          | ๓๐ ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด             |          |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กก่อนวัยเรียน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                       | รายละเอียด<br>โครงการ/กิจกรรม                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>จริง<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                                | ระยะเวลาดำเนินงาน |           | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|----------|
|     |                                                       |                                                                                           |                                 |                           |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด   |                       |          |
| ๑   | โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      | จัดหาอาหารกลางวัน                                                                         | ๒๒๐,๕๐๐                         | ๒๒๐,๕๐๐                   | ๐                | /                      |                      |                                | ๑ ต.ค.๖๗          | ๓๐ ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด             |          |
| ๒   | โครงการอาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน<br>เป็นเงิน ๓๙๐,๕๒๐ บาท<br>สำหรับ ศพด. เป็นเงิน ๖๘,๓๔๑ บาท | ๓๙๙,๓๘๔<br>(งบอุดหนุน)          | ๓๙๙,๓๘๔<br>(งบอุดหนุน)    | ๐                | /                      |                      |                                | ๑ ต.ค.๖๗          | ๓๐ ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด             |          |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๓ ส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีและวันสำคัญต่างๆ

| ที่            | โครงการ/กิจกรรม                                 | รายละเอียด<br>โครงการ/กิจกรรม              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                                | ระยะเวลาดำเนินงาน |           | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|----------|
|                |                                                 |                                            |                                 |                       |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด   |                       |          |
| ๑              | โครงการจัดงานวันสำคัญ<br>ต่าง ๆ                 | จัดงานและทำกิจกรรมในวัน<br>สำคัญต่าง ๆ     | ๗๐,๐๐๐                          | ๗๐,๐๐๐                | ๐                | /                      |                      |                                | ๑ ต.ค.๖๗          | ๓๐ ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด             |          |
| ๒              | โครงการส่งเสริมกิจกรรม<br>และงานประเพณี         | ส่งเสริมกิจกรรมและงาน<br>ประเพณีต่าง ๆ     | ๑๐,๐๐๐                          | ๑๐,๐๐๐                | ๐                | /                      |                      |                                | ๑ ต.ค.๖๗          | ๓๐ ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด             |          |
| ๓              | โครงการจัดการแข่งขันหรือ<br>สนับสนุนการเล่นกีฬา | ส่งเสริมแข่งขันหรือ<br>สนับสนุนการเล่นกีฬา | ๑๐,๐๐๐                          | ๐                     | ๑๐,๐๐๐           |                        |                      | /                              | -                 | -         | สำนักปลัด             |          |
| ๔              | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา                       | ประชาชน ๗ หมู่บ้าน                         | ๑๐,๐๐๐                          | ๐                     | ๑๐,๐๐๐           |                        |                      | /                              | -                 | -         | สำนักปลัด             |          |
| ๕              | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา                      | ประชาชน ๗ หมู่บ้าน                         | ๑๐๐,๐๐๐                         | ๐                     | ๑๐๐,๐๐๐          |                        |                      | /                              | -                 | -         | สำนักปลัด             |          |
| รวม ๑๔ โครงการ |                                                 |                                            | ๒,๑๘๙,๒๘๔                       | ๒,๑๘๙,๒๘๔             | ๐                |                        |                      |                                |                   |           |                       |          |



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

๓.๑ ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                         | รายละเอียด<br>โครงการ/กิจกรรม                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>จริง<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                                | ระยะเวลาดำเนินงาน |           | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                         |                                                                                                                  |                                 |                           |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด   |                       |                       |
| ๑   | โครงการส่งเสริมสุขภาพ,<br>ค่าออกเยี่ยมบ้าน,ค่า<br>ช่วยเหลือผู้พิการ ฯลฯ | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ<br>และพลานามัยที่สมบูรณ์                                                                 | ๓๐,๐๐๐                          | ๐                         | ๓๐,๐๐๐           |                        |                      | /                              | -                 | -         | สำนักปลัด             | ไม่ได้ใช้<br>งบประมาณ |
| ๒   | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ<br>ผู้สูงอายุ                                    | เพื่อให้ผู้สูงอายุ จำนวน<br>๙๕๐ คน ได้รับการ<br>ช่วยเหลือให้มีชีวิตที่สุข<br>สบายขึ้น                            | ๘,๐๔๙,๕๐๐                       | ๘,๐๔๙,๕๐๐                 | ๐                | /                      |                      |                                | ๑๐ ต.ค.๖๗         | ๓๐ ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด             | กรมส่งเสริมฯ          |
| ๓   | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปวย<br>เอดส์                                   | เพื่อให้ผู้ปวยเอดส์ จำนวน ๔<br>คน ได้รับการช่วยเหลือ                                                             | ๓๐,๐๐๐                          | ๓๐,๐๐๐                    | ๐                | /                      |                      |                                | ๑๐ ต.ค.๖๗         | ๓๐ ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด             | กรมส่งเสริมฯ          |
| ๔   | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคน<br>พิการ                                       | เพื่อให้คนพิการ จำนวน<br>๑๘๐ คน ได้รับการ<br>ช่วยเหลือ                                                           | ๑,๓๒๗,๐๐๐                       | ๑,๓๒๗,๐๐๐                 | ๐                | /                      |                      |                                | ๑๐ ต.ค.๖๗         | ๓๐ ก.ย.๖๗ | สำนักปลัด             | กรมส่งเสริมฯ          |
| ๕   | โครงการอุดหนุนพัฒนา<br>ชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม                            | สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล<br>จปฐ. หรือ กชช.๒ ค เพื่อใช้<br>เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา<br>ประชาชน จำนวน ๗<br>หมู่บ้าน | ๒๙,๐๐๐                          | ๒๙,๐๐๐                    | ๐                | /                      |                      |                                | ๑ เม.ย.๖๗         | ๓๐ ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด             |                       |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

๓.๒ การป้องกันโรคและสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                           | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                       | งบประมาณที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                  |                        | ระยะเวลาดำเนินงาน |            | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------|-------------------|----------|
|     |                                                           |                                                                 |                             |                       |                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด    |                   |          |
| ๑   | โครงการจัดเก็บขยะและนำมาใช้ใหม่                           | จัดเก็บขยะและถังขยะ                                             | ๖๕๐,๐๐๐                     | ๖๕๐,๐๐๐               | ๐                | /                  |                  |                        | ๑๗ ต.ค.๖๗         | ๓๐ ก.ย.๖๘  | สำนักปลัด         |          |
| ๒   | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ                          | เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อประชาชนจำนวน ๗ หมู่บ้าน           | ๖๐,๐๐๐                      | ๖๐,๐๐๐                | ๐                | /                  |                  |                        | ๑ ต.ค.๖๗          | ๓๐ ก.ย.๖๘  | สำนักปลัด         |          |
| ๓   | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                            | สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข          | ๑๔๐,๐๐๐                     | -                     | ๑๔๐,๐๐๐          |                    |                  | /                      | -                 | -          | สำนักปลัด         |          |
| ๔   | สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค | สำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค | ๓,๐๐๐                       | -                     | ๓,๐๐๐            |                    |                  | /                      | -                 | -          | สำนักปลัด         |          |
| ๕   | ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า       | ๓๐,๐๐๐                      | ๑๖,๐๐๐                | ๑๔,๐๐๐           | /                  |                  |                        | ๙ มิ.ย.๖๘         | ๑๖ มิ.ย.๖๘ | สำนักปลัด         |          |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

๓.๓ การป้องกันยาเสพติด สาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

| ที่            | โครงการ/กิจกรรม                                                         | รายละเอียด<br>โครงการ/กิจกรรม                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>จริง<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                                | ระยะเวลาดำเนินงาน |          | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
|                |                                                                         |                                                           |                                 |                           |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด  |                       |                       |
| ๑              | โครงการรักษาความสงบ<br>เรียบร้อยภายในตำบล                               | เพื่อฝึกอบรมประชาชนใน<br>การป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย | ๕,๐๐๐                           | ๐                         | ๕,๐๐๐            | /                      |                      |                                | ๒๗ ธ.ค.๖๗         | ๓ ม.ค.๖๘ | สำนักปลัด             | ไม่ได้ใช้<br>งบประมาณ |
| ๒              | โครงการฝึกอบรมและ<br>ทบทวน อปพร                                         | เพื่อฝึกอบรมประชาชนใน<br>การป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย | ๒๐,๐๐๐                          | ๐                         | ๒๐,๐๐๐           |                        |                      | /                              | -                 | -        | สำนักปลัด             |                       |
| ๓              | โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง<br>สภัดและจุดบริการประชาชน<br>ในเทศกาลวันหยุด | สนับสนุนงบประมาณให้แก่<br>กิจการ อปพร.                    | ๑๐,๐๐๐                          | ๑๐,๐๐๐                    | ๐                | /                      |                      |                                | ๒๗ ธ.ค.๖๗         | ๓ ม.ค.๖๘ | สำนักปลัด             |                       |
| ๔              | โครงการติดตามให้ความ<br>ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยา<br>เสพติด            | เพื่อป้องกันและปราบปราม<br>ยาเสพติด                       | ๓๐,๐๐๐                          | ๐                         | ๓๐,๐๐๐           |                        |                      | /                              | -                 | -        | สำนักปลัด             |                       |
| รวม ๑๔ โครงการ |                                                                         |                                                           | ๑๐,๔๓๕,๕๐๐                      | ๑๐,๒๑๕,๕๐๐                | ๑๘๘,๐๐๐          |                        |                      |                                |                   |          |                       |                       |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ (ก่อสร้างถนน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                     | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)   | เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                  |                        | ระยะเวลาดำเนินงาน |           | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|
|     |                                                                                                     |                                                                          |                            |                    |               | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด   |                   |          |
| ๑   | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยปูทับผิวจราจรเดิม บ้านนายบุญที เหลืองสมานกุล หมู่ที่ ๑ | กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๘ ม. พื้นที่รวม ๔๗๔ ตรม.                                | ๒๐๘,๐๐๐<br>จ่ายขาดเงินสะสม | ๒๐๗,๕๐๐            | ๕๐๐           | /                  |                  |                        | ๒๔ เม.ย.๖๘        | ๒๒ ส.ค.๖๘ | กองช่าง           |          |
| ๒   | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายสรนัยน์ สัจจาพิทักษ์ หมู่ที่ ๑                    | ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐ ม. มีพื้นที่รวม ๑๘๐ ตร.ม.  | ๑๖๔,๐๐๐<br>จ่ายขาดเงินสะสม | ๑๖๓,๕๐๐            | ๕๐๐           | /                  |                  |                        | ๒๔ เม.ย.๖๘        | ๒๒ ส.ค.๖๘ | กองช่าง           |          |
| ๓   | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายประกอบใจเยือกเย็น หมู่ที่ ๑                       | ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๓ ม. มีพื้นที่รวม ๑๒๙ ตร.ม.  | ๘๕,๐๐๐<br>จ่ายขาดเงินสะสม  | ๘๔,๕๐๐             | ๕๐๐           | /                  |                  |                        | ๒๕ เม.ย.๖๘        | ๒๕ ส.ค.๖๘ | กองช่าง           |          |
| ๔   | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยปูทับผิวจราจรเดิม บริเวณซอยนิยม หมู่ที่ ๒              | ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. มีพื้นที่รวม ๖๐๐ ตร.ม. | ๒๖๔,๐๐๐<br>จ่ายขาดเงินสะสม | ๒๖๓,๕๐๐            | ๕๐๐           | /                  |                  |                        | ๒๕ เม.ย.๖๘        | ๒๕ ส.ค.๖๘ | กองช่าง           |          |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ (ก่อสร้างถนน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                               | รายละเอียด<br>โครงการ/กิจกรรม                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท)        | เบิกจ่าย<br>จริง<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                                | ระยะเวลาดำเนินงาน |           | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|----------|
|     |                                                                                                               |                                                                                       |                                        |                           |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด   |                       |          |
| ๕   | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีตโดยปูทับผิวจราจร<br>เดิม บริเวณซอยรางทอง<br>ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ | ถนนลาดยาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>กว้าง ๔ ม.<br>ยาว ๑๗๒ ม.<br>มีพื้นที่รวม ๖๘๘ ตร.ม. | ๓๐๒,๐๐๐<br><b>จ่ายขาดเงิน<br/>สะสม</b> | ๓๐๑,๕๐๐                   | ๕๐๐              | /                      |                      |                                | ๒๑ พ.ค.๖๘         | ๒๘ ส.ค.๖๘ | กองช่าง               |          |
| ๖   | โครงการก่อสร้างถนน<br>ลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต สายบ้าน<br>นายทวีพงษ์ ตันติธัญญพงษ์<br>หมู่ที่ ๓           | ถนนลาดยาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>กว้าง ๔ ม.<br>ยาว ๑๐๐ ม.<br>มีพื้นที่รวม ๔๐๐ ตร.ม. | ๒๖๓,๐๐๐<br><b>จ่ายขาดเงิน<br/>สะสม</b> | ๒๖๒,๕๐๐                   | ๕๐๐              | /                      |                      |                                | ๒๑ พ.ค.๖๘         | ๒๘ ส.ค.๖๘ | กองช่าง               |          |
| ๗   | โครงการก่อสร้างถนน<br>ลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บ้านนางชุดิมา<br>ฉิมพาลี หมู่ที่ ๔                         | ถนนลาดยาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>กว้าง ๕ ม.<br>ยาว ๓๒ ม.<br>มีพื้นที่รวม ๑๖๐ ตร.ม.  | ๑๐๕,๐๐๐<br><b>จ่ายขาดเงิน<br/>สะสม</b> | ๑๐๔,๕๐๐                   | ๕๐๐              | /                      |                      |                                | ๒๒ พ.ค.๖๘         | ๒๙ ส.ค.๖๘ | กองช่าง               |          |
| ๘   | โครงการก่อสร้างถนน<br>ลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บ้านนายมนตรี<br>จิระมานิตย์ หมู่ที่ ๔                      | ถนนลาดยาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>กว้าง ๔ ม.<br>ยาว ๔๘ ม.<br>มีพื้นที่รวม ๑๙๒ ตร.ม.  | ๑๒๖,๐๐๐<br><b>จ่ายขาดเงิน<br/>สะสม</b> | ๑๒๕,๕๐๐                   | ๕๐๐              | /                      |                      |                                | ๒๒ พ.ค.๖๘         | ๒๙ ส.ค.๖๘ | กองช่าง               |          |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ (ก่อสร้างถนน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                     | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)    | เบิกจ่ายจริง(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                  |                        | ระยะเวลาดำเนินงาน |           | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|
|     |                                                                                                     |                                                                          |                            |                   |              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด   |                   |          |
| ๙   | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนางสำเภาสงวนรักษา หมู่ที่ ๕                          | ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม. มีพื้นที่รวม ๖๐๐ ตร.ม. | ๓๙๕,๐๐๐<br>จ่ายขาดเงินสะสม | ๓๙๕,๕๐๐           | ๕๐๐          | /                  |                  |                        | ๒๓ พ.ค.๖๘         | ๓๐ ส.ค.๖๘ | กองช่าง           |          |
| ๑๐  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยปูทับผิวจราจรเดิม บริเวณบ้านนายมนัส สุขสมกิจ หมู่ที่ ๕ | ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๘ ม. มีพื้นที่รวม ๒๓๒ ตร.ม.  | ๑๐๒,๐๐๐<br>จ่ายขาดเงินสะสม | ๑๐๑,๕๐๐           | ๕๐๐          | /                  |                  |                        | ๒๓ พ.ค.๖๘         | ๓๐ ส.ค.๖๘ | กองช่าง           |          |
| ๑๑  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายบนมาเจริญ หมู่ที่ ๕                               | ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๔ ม. มีพื้นที่รวม ๗๒ ตร.ม.   | ๔๗,๐๐๐<br>จ่ายขาดเงินสะสม  | ๔๖,๕๐๐            | ๕๐๐          | /                  |                  |                        | ๒๖ พ.ค.๖๘         | ๒ ก.ย.๖๘  | กองช่าง           |          |
| ๑๒  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนางนงลักษณ์ อ่อนสดี หมู่ที่ ๖                        | ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓ ม. ยาว ๘๓ ม. มีพื้นที่รวม ๒๔๙ ตร.ม.  | ๑๖๔,๐๐๐<br>จ่ายขาดเงินสะสม | ๑๖๓,๕๐๐           | ๕๐๐          | /                  |                  |                        | ๒๖ พ.ค.๖๘         | ๒ ก.ย.๖๘  | กองช่าง           |          |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ (ก่อสร้างถนน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                             | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                              | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)   | เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                  |                        | ระยะเวลาดำเนินงาน |          | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
|     |                                                                                             |                                                                        |                            |                    |               | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด  |                   |          |
| ๑๓  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณเลียบริมคลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๖ | ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. มีพื้นที่รวม ๔๕๐ ตร.ม. | ๒๙๖,๐๐๐<br>จ่ายขาดเงินสะสม | ๒๙๕,๕๐๐            | ๕๐๐           | /                  |                  |                        | ๒๗ พ.ค.๖๘         | ๓ ก.ย.๖๘ | กองช่าง           |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๔.๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                     | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                         | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)   | เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                  |                        | ระยะเวลาดำเนินงาน |            | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------|-------------------|----------|
|     |                                                                     |                                                                                   |                            |                    |               | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด    |                   |          |
| ๑   | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณคลองไส้ไก่ ต่อจากท่อระบายน้ำเดิม | วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ต่อจากท่อระบายน้ำเดิม ขนาด ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักระยะทาง ๕๐ ม. | ๓๐๓,๐๐๐<br>จ่ายขาดเงินสะสม | ๓๐๓,๐๐๐            | ๐             | /                  |                  |                        | ๑๗ มี.ค.๖๘        | ๒๔ มิ.ย.๖๘ | กองช่าง           |          |
| ๒   | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณหนองจอกซอย ๖ หมู่ที่ ๔           | วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ๐.๖๐ ม. ระยะทาง ๑๒๕ ม.                                 | ๓๗๙,๐๐๐<br>จ่ายขาดเงินสะสม | ๓๗๙,๐๐๐            | ๐             | /                  |                  |                        | ๑๒ ก.ค.๖๘         | ๑๒ ก.ค.๖๘  | กองช่าง           |          |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๔.๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                  | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                          | งบประมาณที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                  |                        | ระยะเวลาดำเนินงาน |           | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|
|     |                                                                                                  |                                                                                    |                             |                       |                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด   |                   |          |
| ๓   | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายสมปอง ชาวนาป่า หมู่ที่ ๖                               | วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ๐.๖๐ ม. ระยะทาง ๑๔๐ ม.                                  | ๔๒๑,๐๐๐<br>จ่ายขาดเงินสะสม  | ๔๒๑,๐๐๐               | ๐                | /                  |                  |                        | ๑๒ มี.ค.๖๘        | ๙ มิ.ย.๖๘ | กองช่าง           |          |
| ๔   | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนางนงเยาว์ เปี้ยวทุ่งน้อยต่อกจากท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๗ | วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ต่อจากท่อระบายน้ำเดิม ขนาด ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักระยะทาง ๑๒๐ ม. | ๒๙๘,๐๐๐<br>จ่ายขาดเงินสะสม  | ๒๙๘,๐๐๐               | ๐                | /                  |                  |                        | ๑๒ มี.ค.๖๘        | ๙ มิ.ย.๖๘ | กองช่าง           |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๔.๓ ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและพัฒนาระบบจราจร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                       | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                      | งบประมาณที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                  |                        | ระยะเวลาดำเนินงาน |           | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|
|     |                                                                                       |                                                |                             |                       |                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด   |                   |          |
| ๑   | ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม โดยลงหินคลุก ลูกรัง ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และ คสล.หมู่ที่ ๑-๗ | ซ่อมแซมถนน บริเวณที่ชำรุด                      | ๗๐๐,๐๐๐                     | ๗๐๐,๐๐๐               | ๐                | /                  |                  |                        | ๑ ต.ค. ๖๗         | ๓๐ ก.ย.๖๘ | กองช่าง           |          |
| ๒   | โครงการซ่อมแซมป้ายบอกทาง ป้ายซอยในตำบล หมู่ที่ ๑-๗                                    | ซ่อมแซมป้ายบอกทาง ป้ายซอยในตำบล จำนวน ๑๐๔ ป้าย | ๔๐๖,๐๐๐<br>จ่ายขาดเงินสะสม  | ๔๐๖,๐๐๐               | ๐                | /                  |                  |                        | ๑ ส.ค.๖๘          | ๒๘ ส.ค.๖๘ | กองช่าง           |          |



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๔.๔ บริการสาธารณะ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                    | รายละเอียด<br>โครงการ/กิจกรรม                                                 | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท)               | เบิกจ่าย<br>จริง<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                                | ระยะเวลาดำเนินงาน |            | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ        |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------|
|     |                                                    |                                                                               |                                               |                           |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด    |                       |                 |
| ๑   | โครงการจ้างแรงงานกำจัดวัชพืชสองข้างทาง หมู่ที่ ๑-๗ | กำจัดวัชพืช จำนวน ๗ หมู่บ้าน                                                  | ๒๑๐,๐๐๐                                       | ๒๑๐,๐๐๐                   | ๐                | /                      |                      |                                | ๑ ต.ค. ๖๗         | ๑๙ ต.ค. ๖๗ | กองช่าง               |                 |
| ๒   | โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการอบต.ทุ่งน้อย           | ขนาด ๑๗.๕๐X๓๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ทุ่งน้อย | ๔,๘๕๒,๐๐๐                                     | ๔,๘๕๒,๐๐๐                 | ๐                |                        | /                    |                                | ๑ ต.ค. ๖๗         | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | กองช่าง               | ๒<br>ปีงบประมาณ |
| ๓   | โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ                          | จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน                     | ๒,๖๔๓,๐๐๐<br>(งบ อบต.)<br>จ่ายขาดเงิน<br>สะสม | -                         | ๒,๖๔๓,๐๐๐        |                        |                      | /                              | -                 | -          | กองช่าง               | กันเงิน         |
| ๔   | โครงการเปลี่ยนรถขยะเป็นรถบรรทุกน้ำ                 | จัดจ้างเปลี่ยนรถขยะเป็นรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน                                | ๔๙๘,๐๐๐<br>(งบ อบต.)<br>จ่ายขาดเงิน<br>สะสม   | -                         | ๔๙๘,๐๐๐          |                        |                      | /                              | -                 | -          | กองช่าง               | กันเงิน         |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๔.๕ ซ่อมแซม ขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้าและเจาะบ่อบาดาล

| ที่            | โครงการ/กิจกรรม                            | รายละเอียด<br>โครงการ/กิจกรรม                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                                | ระยะเวลาดำเนินงาน |            | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ          |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|
|                |                                            |                                                        |                                 |                       |                  | ดำเนินกา<br>รแล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด    |                       |                   |
| ๑              | ซ่อมแซมระบบประปา                           | ซ่อมแซมระบบประปาที่<br>ชำรุดให้อยู่ในสภาพใช้งาน<br>ได้ | ๘๐๐,๐๐๐                         | ๘๐๐,๐๐๐               | ๐                | /                      |                      |                                | ๑ ต.ค.๖๗          | ๓๐ ก.ย.๖๘  | กองช่าง               |                   |
| ๒              | ขยายเขตและปรับปรุง<br>ระบบประปา            | ขยายเขตและปรับปรุง<br>ระบบประปา                        | ๖๐๐,๐๐๐                         | ๖๐๐,๐๐๐               | ๐                | /                      |                      |                                | ๑ ต.ค.๖๗          | ๓๐ ก.ย.๖๘  | กองช่าง               |                   |
| ๓              | โครงการเจาะบ่อบาดาล                        | เจาะบ่อบาดาล จำนวน<br>๒ บ่อ                            | ๑,๐๐๐,๐๐๐                       | ๔๙๘,๐๐๐               | ๕๐๒,๐๐๐          |                        | /                    |                                | ๑๗ ธ.ค.๖๗         | ๑๔ ก.พ. ๖๘ | กองช่าง               | ๑ บ่อ             |
| ๔              | โครงการขยายเขตไฟฟ้า<br>สาธารณะ หมู่ที่ ๑-๗ | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ                                    | ๑๐,๐๐๐                          | ๑๐,๐๐๐                | ๐                | /                      |                      |                                | ๑ ต.ค.๖๗          | ๓๐ ก.ย.๖๘  | กองช่าง               | สนับสนุน<br>ไฟฟ้า |
| รวม ๒๗ โครงการ |                                            |                                                        | ๑๕,๖๔๑,๐๐๐                      | ๑๒,๐๕๑,๕๐๐            | ๓,๕๘๙,๕๐๐        |                        |                      |                                |                   |            |                       |                   |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม            | รายละเอียด<br>โครงการ/กิจกรรม                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>จริง<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                                | ระยะเวลาดำเนินงาน |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|---------|-----------------------|----------|
|     |                            |                                                                                             |                                 |                           |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด |                       |          |
| ๑   | โครงการจัดทำประชาคม        | อบรมคุณธรรม จริยธรรม<br>ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิก<br>สภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง<br>และพนักงานจ้าง | ๒๐,๐๐๐                          | ๐                         | ๒๐,๐๐๐           |                        |                      | /                              | -                 | -       | สำนักปลัด             |          |
| ๒   | โครงการ อบต. พบ<br>ประชาชน | อบรมเสริมสร้างแรงจูงใจใน<br>การการปฏิบัติงานของ<br>ข้าราชการ ลูกจ้าง และ<br>พนักงานจ้าง     | ๒๐,๐๐๐                          | ๐                         | ๒๐,๐๐๐           |                        |                      | /                              | -                 | -       | สำนักปลัด             |          |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๒ ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี

| ที่           | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                             | รายละเอียด<br>โครงการ/กิจกรรม                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>จริง<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                                | ระยะเวลาดำเนินงาน |           | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|----------|
|               |                                                                                                                                             |                                                                                             |                                 |                           |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด   |                       |          |
| ๑             | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>การปฏิบัติราชการ การ<br>พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม<br>ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิก<br>สภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง<br>และพนักงานจ้าง | อบรมคุณธรรม จริยธรรม<br>ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิก<br>สภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง<br>และพนักงานจ้าง | ๐                               | ๐                         | ๐                | /                      |                      |                                | ๑ ต.ค.๖๗          | ๓๐ ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด             |          |
| ๒             | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>และเสริมสร้างแรงจูงใจใน<br>การปฏิบัติงานของ<br>ข้าราชการ ลูกจ้าง และ<br>พนักงานจ้าง                                  | อบรมเสริมสร้างแรงจูงใจใน<br>การการปฏิบัติงานของ<br>ข้าราชการ ลูกจ้าง และ<br>พนักงานจ้าง     | ๐                               | ๐                         | ๐                | /                      |                      |                                | ๑ ต.ค.๖๗          | ๓๐ ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด             |          |
| ๓             | โครงการสำรวจความพึง<br>พอใจ                                                                                                                 | จ้างหน่วยอื่นมาสำรวจฯ                                                                       | ๒๕,๐๐๐                          | ๒๕,๐๐๐                    | ๐                | /                      |                      |                                | ๑ เม.ย.๖๘         | ๓๐ ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด             |          |
| ๔             | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์<br>สำนักงาน                                                                                                          | เพื่อให้มีครุภัณฑ์ในการ<br>ทำงาน                                                            | ๔๐๐,๐๐๐                         | ๔๐๐,๐๐๐                   | ๐                | /                      |                      |                                | ๑ มี.ค.๖๘         | ๓๐ ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด             |          |
| ๕             | โครงการส่งเสริมให้ไป<br>ประชุม อบรมและสัมมนา                                                                                                | ส่งเสริมให้ไปประชุม อบรม<br>และสัมมนา                                                       | ๔๐,๐๐๐                          | ๔๐,๐๐๐                    | ๐                | /                      |                      |                                | ๑ ต.ค.๖๗          | ๓๐ ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด             |          |
| รวม ๕ โครงการ |                                                                                                                                             |                                                                                             | ๔๖๕,๐๐๐                         | ๔๖๕,๐๐๐                   | ๐                |                        |                      |                                |                   |           |                       |          |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร มีความรู้ ในการปฏิบัติงาน

| ที่           | โครงการ/กิจกรรม                          | รายละเอียด<br>โครงการ/กิจกรรม                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>จริง<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                                | ระยะเวลาดำเนินงาน |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|---------|-----------------------|----------|
|               |                                          |                                                                                             |                                 |                           |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด |                       |          |
| ๑             | โครงการอบรมและศึกษาดูงาน                 | อบรมคุณธรรม จริยธรรม<br>ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิก<br>สภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง<br>และพนักงานจ้าง | ๔๐๐,๐๐๐                         | ๐                         | ๔๐๐,๐๐๐          |                        |                      | /                              | -                 | -       | สำนักปลัด             |          |
| ๒             | โครงการส่งเสริมให้ไปประชุม อบรมและสัมมนา | อบรมเสริมสร้างแรงจูงใจใน<br>การปฏิบัติงานของ<br>ข้าราชการ ลูกจ้าง และ<br>พนักงานจ้าง        | ๔๐๐,๐๐๐                         | ๐                         | ๔๐๐,๐๐๐          |                        |                      | /                              | -                 | -       | สำนักปลัด             |          |
| รวม ๕ โครงการ |                                          |                                                                                             | ๘๐๐,๐๐๐                         | ๘๐๐,๐๐๐                   | ๐                |                        |                      |                                |                   |         |                       |          |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเศรษฐกิจ

๖.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

| ที่           | โครงการ/กิจกรรม                                    | รายละเอียด<br>โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>จริง<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                                | ระยะเวลาดำเนินงาน |           | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|----------|
|               |                                                    |                                 |                                 |                           |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด   |                       |          |
| ๑             | โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมของกลุ่มสตรี | สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มสตรี | ๔๐,๐๐๐                          | ๔๐,๐๐๐                    | ๐                | /                      |                      |                                | ๑๕ ก.ค.๖๘         | ๑๕ ก.ค.๖๘ | สำนักปลัด             |          |
| รวม ๑ โครงการ |                                                    |                                 | ๔๐,๐๐๐                          | ๔๐,๐๐๐                    | ๐                |                        |                      |                                |                   |           |                       |          |

**ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ  
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ เทศบาลตำบลทุ่งน้อย  
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

**ปัญหา**

- ในช่วงปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบจากการเมืองที่เปลี่ยนการบริหารบ่อยครั้ง อีกทั้งความเครียดสะสมของประชาชนต่อการกระทบกระทั่งของชายแดนไทยกับพม่า รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภัยโลกร้อน ปัญหาจากมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ PM ๒.๕ เป็นอย่างมากและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ปัญหา PM ๒.๕ ในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยมีปัจจัยและผลกระทบหลายประการ สาเหตุของปัญหานั้นมีที่มาจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น ไฟป่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมลพิษจากการขนส่งและอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐมก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เจ็บป่วยจากการแพ้ฝุ่นมากขึ้น
- ปัญหาทางด้านสุขภาพ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคมีความรุนแรงมากกว่าที่เคยเกิดมา อีกทั้งเชื่อมโยงมาเศรษฐกิจ และมีผลกระทบเชื่อมโยงมาปัญหาสังคม กลุ่มเสี่ยงที่เป็นคนทำงานและต้องตกงาน ว่างงาน เพราะจะต้องประสบปัญหาหนักด้านการเงิน รวมถึงคนสูงวัยที่ต้องถูกให้อยู่ในพื้นที่จำกัด เช่น การอยู่บ้าน เพราะคำสั่งจำกัดการเคลื่อนไหวในช่วงวิกฤต บังคับใช้มาตรการ Social Distancing และข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ต้องการให้ไวรัสแพร่กระจายลดลง แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนด้วย

**อุปสรรค**

- ประชาชนมีความสนใจในด้านสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวน้อย จึงทำให้มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว เช่น ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทิ้งไม่ลงถังขยะ สารเคมีในการเกษตร เผาวัชพืชข้างทาง

**ข้อเสนอแนะ**

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการสภาพแวดล้อมถูกทำลาย
- ให้ความรู้



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย  
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

เทศบาลตำบลทุ่งน้อยจึงขอประกาศผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ หรือตรวจสอบทางเว็บไซต์ <https://www.thungnoi.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พ.จ.อ.   
( อรรถชัย จำชาติ )  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย