

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมแหล่งข้อมูลความรู้และการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	สนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	อุดหนุนการดำเนิน กิจการของศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	20,000	0	20,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ก.ค.- ส.ค. 69	
2	โครงการสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมของกลุ่มเกษตร	โครงการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมของ กลุ่มเกษตร	10,000	0	10,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ก.ค.- ส.ค. 69	
รวม 2 โครงการ			30,000	0	30,000						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร

แนวทางที่ 3 จัดให้น้ำเพื่อการเกษตรและระบายน้ำท่วม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการขุดลอกคลอง ไส้ไก่ หมู่ที่ 1-7	จ้างรถแมคโฮขุดลอก คลองไส้ไก่	615,000	595,000	20,000		/			ดำเนินการ แล้ว 37 %	
รวม 1 โครงการ			615,000	231,000	169,500						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร

แนวทางที่ 4 จัดให้น้ำเพื่อการเกษตรและระบายน้ำท่วม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	ปรับตกแต่งพื้นที่ กำจัดวัชพืช	20,000	0	20,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.- ก.ย.69	
2	โครงการกำจัดวัชพืชใน คลองสาธารณะ	จ้างเหมาเครื่องจักรนำ วัชพืชขึ้นจากคลอง สาธารณะ	400,000	0	400,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.- ก.ย.69	ประสาน งานกับ อบจ. นครปฐม
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมทาง	ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ข้าง ทาง	80,000	0	80,000			/		ดำเนินการ ประมาณ พ.ค.- ก.ย.69	
รวม 3 โครงการ			500,000	0	500,000						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ร.ร.บ้านลำท่าโพและร.ร.บ้านทุ่งน้อย	สนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนและสุขภาพของนักเรียน	30,000	0	30,000			/		ดำเนินการประมาณ พ.ค.-ส.ค. 69	
2	โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ร.ร.บ้านลำท่าโพและ ร.ร.บ้านทุ่งน้อย	สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของ ร.ร. จำนวน 2 แห่ง	10,000	0	10,000			/		ดำเนินการประมาณ พ.ค.-ส.ค. 69	
3	โครงการสนับสนุนครู	จัดจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 2 แห่ง	240,000	120,000	120,000		/			ดำเนินการแล้ว 60 %	
4	โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ร.ร.บ้านลำท่าโพและร.ร.บ้านทุ่งน้อย	สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง	40,000	40,000	0	/				ดำเนินการแล้ว 100%	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
5	โครงการสนับสนุน ค่าอาหารกลางวัน ร.ร. บ้านลำท่าโพ และ ร.ร. บ้านทุ่งน้อย	สนับสนุนงบประมาณ ให้แก่โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง	1,080,000	534,400	545,600		/			ดำเนินการ แล้ว 49%	
6	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร การศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	306,125 (งบ อบต.)	0	306,125 (งบ อบต.)			/		ดำเนินการ ประมาณ ก.ย. 69	
7	โครงการให้บริการ อินเทอร์เน็ตตำบล	ให้บริการ จำนวน 1 แห่ง	24,000	12,000	12,000		/			ดำเนินการ แล้ว 50 %	
รวม 7 โครงการ			1,730,125	706,400	1,023,725						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการสนับสนุน ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดหาอาหารกลางวัน	220,500	149,661	70,839		/			ดำเนินการ แล้ว 68 %	
2	โครงการอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน เป็นเงิน 350,569 บาทสำหรับ ศพด. เป็นเงิน 48,815 บาท	399,384	173,436.12	369,288.48		/			ดำเนินการ แล้ว 43 %	
รวม 2 โครงการ			619,884	323,097.12	440,127.48						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณี,วันสำคัญต่าง ๆ และการเล่นกีฬา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม	เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็น แนวทางในการดำเนิน ชีวิต	10,000	0	10,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ก.ค.69	
2	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	เพื่อเป็นการแสดงออก ถึงความจงรักภักดี ของ หน่วยงาน บุคลากร และประชาชนในพื้นที่	10,000	0	10,000	/				ดำเนินการ แล้ว 100%	ไม่ใช่ งบประมาณ
3	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	เพื่อสร้างจิตสำนึกของ พนักงาน บุคลากรใน หน่วยงาน ในการ ปฏิบัติงานให้เกิด ประโยชน์แก่ประชาชน	10,000	0	10,000	/				ดำเนินการ แล้ว 100%	ไม่ใช่ งบประมาณ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณี,วันสำคัญต่าง ๆ และการเล่นกีฬา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่ายจริง(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
4	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของหน่วยงาน บุคลากร และประชาชนในพื้นที่	10,000	0	10,000			/		ดำเนินการก.ค. 69	
5	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของหน่วยงาน บุคลากร และประชาชนในพื้นที่	10,000	0	10,000			/		ดำเนินการมิ.ย.69	
6	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	10,000	2,000	10,000	/				ดำเนินการแล้ว 100%	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณี,วันสำคัญต่าง ๆ และการเล่นกีฬา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
7	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ของหน่วยงาน บุคลากร และประชาชนในพื้นที่	10,000	0	10,000			/		ดำเนินการ ส.ค.69	
8	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่กับคนไทย	10,000	7,000	10,000	/				ดำเนินการแล้ว 100%	
9	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่กับคนไทย	10,000	0	10,000			/		ดำเนินการ ก.ค.69	
10	โครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่กับคนไทย	10,000	0	10,000			/		ดำเนินการ ต.ค.69	
รวม 10 โครงการ			100,000	9,000	91,000						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพ	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ และพลานามัยที่สมบูรณ์	80,000	8,000	72,000		/			ดำเนินการ แล้ว 10 %	
2	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้รับการ ช่วยเหลือให้มีชีวิตที่สุข สบายขึ้น	8,049,500	2,842,100	5,207,400		/			ดำเนินการ แล้ว 35 %	
3	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับ การช่วยเหลือ	30,000	10,000	20,000		/			ดำเนินการ แล้ว 33 %	
4	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ คนพิการ	เพื่อให้คนพิการ ได้รับการ ช่วยเหลือ	1,327,000	449,600	877,400		/			ดำเนินการ แล้ว 34 %	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

11

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
5	โครงการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต(ข้อมูลพื้นฐาน)	สนับสนุนการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. หรือ กชช.2 ค เพื่อใช้เป็น ฐานข้อมูลในการ พัฒนาประชาชน จำนวน 7 หมู่บ้าน	29,000	0	29,000			/		ดำเนินการ ส.ค.- ก.ย.69	
6	โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน	เพื่อออกเยี่ยมบ้านและ ช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อ ส่งเสริมให้เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด และโรคเอดส์	30,000	0	30,000			/		ดำเนินการ ส.ค.- ก.ย.69	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
7	โครงการเด็กและเยาวชน ตำบลทุ่งน้อย เรียนรู้อยู่ อย่างปลอดภัยสื่อสังคม ออนไลน์	เพื่อเด็กและเยาวชน ตำบลทุ่งน้อย เรียนรู้ การใช้ประโยชน์จาก ออนไลน์อย่าง ปลอดภัย	20,000	0	20,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.-ก.ย. 69	
8	โครงการตำบลทุ่งน้อยร่วม ใจลดปริมาณและคัดแยก ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ในครัวเรือน	เพื่อให้ประชาชนตำบล ทุ่งน้อย ร่วมใจลด ปริมาณขยะและคัด แยกขยะอินทรีย์หรือ ขยะเปียก	10,000	0	10,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.-ก.ย. 69	
9	โครงการรณรงค์คัดแยก ขยะในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนตำบล ทุ่งน้อย เรียนรู้การคัด แยกขยะ	10,000	0	10,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.-ก.ย. 69	
รวม 9 โครงการ			9,585,500	3,309,700	6,275,800						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

แนวทางที่ 2 การป้องกันโรคและสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการจัดเก็บขยะและ นำมาใช้ใหม่	จัดเก็บขยะและถังขยะ	650,000	339,459.75	310,540.25		/			ดำเนินการ แล้ว 52%	
2	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อ ประชาชน จำนวน 7 หมู่บ้าน	60,000	0	60,000			/		ดำเนินการ ประมาณ มิ.ย.69- ก.ย.69	
รวม 2 โครงการ			710,000	339,459.75	370,540.25						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

แนวทางที่ 3 การป้องกันยาเสพติด สาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล	เพื่อฝึกอบรมประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5,000	900	4,100		/			ดำเนินการแล้ว 18 %	
2	โครงการฝึกอบรมและทบทวนอปพร	เพื่อฝึกอบรมประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000	0	20,000			/		ดำเนินการประมาณ ต.ค.68- ก.ย.69	
3	โครงการสนับสนุนการตั้งจุดสกัดและจุดบริการประชาชนในเทศกาลวันหยุด	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ กิจการ อปพร.	10,000	0	10,000			/		ดำเนินการประมาณ ต.ค.68 - ก.ย.69	
4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กิจกรรมตามแนวพระราชดำริ	140,000	0	140,000			/		ดำเนินการประมาณ ต.ค.68 - ก.ย.69	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

แนวทางที่ 3 การป้องกันยาเสพติด สาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
5	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	สำรวจสัตว์ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีน	3,000	0	3,000			/		ดำเนินการประมาณ มิ.ย.69	
6	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	30,000	0	30,000			/		ดำเนินการประมาณ มิ.ย.69	
7	โครงการติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด	เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	30,000	0	30,000			/		ดำเนินการประมาณ ส.ค.-ก.ย. 69	
รวม 15 โครงการ			238,000	900	237,100						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณบ้าน น.ส. ทิพวรรณ ธัญญากุลวงศ์ หมู่ที่ 1	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. มีพื้นที่รวม 300 ตร.ม.	197,000	0	197,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.-ก.ย.69	
2	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยพ้อขุนช้าง หมู่ที่ 1	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. มีพื้นที่รวม 300 ตร.ม.	197,000	0	197,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.-ก.ย.69	
3	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยสมรัก หมู่ที่ 2	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. มีพื้นที่รวม 600 ตร.ม.	395,000	0	395,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.-ก.ย.69	
4	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหลังบ้านนายทวีพงษ์ ดันดิธัญญพงษ์ หมู่ที่ 3	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. มีพื้นที่รวม 600 ตร.ม.	395,000	0	395,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.-ก.ย.69	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่ายจริง(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
5	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายรางทอง หมู่ที่ 3	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร	52,800	0	52,800			/		ดำเนินการประมาณ ส.ค.-ก.ย.69	
6	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยท่าเรือ - บางพระ หมู่ที่ 5	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร พื้นที่สร้างรวม 400 ตารางเมตร	263,000	0	263,000			/		ดำเนินการประมาณ ส.ค.-ก.ย.69	
7	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนายมนัส สุขสมกิจ หมู่ที่ 5	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. มีพื้นที่รวม 200 ตารางเมตร	131,000	0	131,000			/		ดำเนินการประมาณ ส.ค.-ก.ย.69	
8	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนายอมร ชาวนาเมือง หมู่ที่ 6	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 27 ม. มีพื้นที่รวม 108 ตารางเมตร	70,000	0	70,000			/		ดำเนินการประมาณ ส.ค.-ก.ย.69	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
9	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนาย สมเกียรติ เปี้ยวปลื้ม หมู่ที่ 6	ถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีต กว้าง 4 ม. ยาว 27 ม. มีพื้นที่รวม 108 ตาราง เมตร	70,000	0	70,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.-ก.ย.69	
10	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนางเยาว์ เปี้ยวปลื้ม หมู่ที่ 7	ถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีต กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. มีพื้นที่รวม 600 ตร.ม.	395,000	0	395,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.-ก.ย.69	
11	โครงการก่อสร้างขยายสะพานข้าม คลองระบายน้ำเจดีย์บูชา บ้านนาย ทวีพงษ์ ตันติธัญญพงษ์ หมู่ที่ 3	สะพานข้ามคลอง กว้าง 6 ม. ยาว 16 ม.	1,600,000	0	1,600,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.-ก.ย.69	
รวม 11 โครงการ			3,765,800	0	3,765,800						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางที่ 2 ก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณถนนหนองจอก-ศาลาธรรม หมู่ที่ 4	วางท่อขนาด 0.40 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมบ่อพัก	357,000	0	357,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.-ก.ย.69	
2	โครงการก่อสร้างท่อลอดถนน บริเวณบ้านนายอมร ชาวนาเมือง หมู่ที่ 6	วางท่อขนาด 0.60 เมตร จำนวน 10 ท่อน	92,800	0	92,800			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.-ก.ย.69	
3	โครงการก่อสร้างท่อลอดถนน บริเวณบ้านนายสมเกียรติ เบี้ยวปลื้ม หมู่ที่ 6	วางท่อขนาด 0.60 เมตร จำนวน 10 ท่อน	92,800	0	92,800			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.-ก.ย.69	
รวม 3 โครงการ			542,600	0	542,600						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและพัฒนาระบบจราจร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม โดยลงหินคลุก ลูกรัง ลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และ คสล.หมู่ที่ 1-7	ซ่อมแซมถนน บริเวณที่ชำรุด	500,000	0	500,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.-ก.ย.69	
2	โครงการติดตั้งไฟจราจร/ เครื่องหมายจราจร/ป้าย บอกทาง	เพื่อลดอุบัติเหตุและ บอกเส้นทาง จำนวน 7 หมู่บ้าน	200,000	0	200,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.-ก.ย.69	
รวม 2 โครงการ			700,000	0	700,000						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางที่ 4 บริการสาธารณะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการจ้างแรงงานกำจัดวัชพืชสองข้างทาง หมู่ที่ 1-7	กำจัดวัชพืช จำนวน 7 หมู่บ้าน	80,000	0	80,000			/		ดำเนินการประมาณ ส.ค.-ก.ย.69	
2	โครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อยหมู่ที่ 5	ป้ายโครงเหล็ก ขนาด 2.20 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 1 ป้าย	49,000	0	49,000			/		ดำเนินการประมาณ ส.ค.-ก.ย.69	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางที่ 5 ซ่อมแซม ขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า เจาะบ่อบาดาลและระบบประปาผิวดิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ซ่อมแซมระบบประปา	ซ่อมแซมระบบประปาที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้	800,000	394,501	405,499		/			ดำเนินการแล้ว 49 %	
2	ขยายเขตและปรับปรุงระบบประปา	ขยายเขตและปรับปรุงระบบประปา	700,000	214,000	486,000		/			ดำเนินการแล้ว 31%	
3	โครงการเจาะบ่อบาดาล	เจาะบ่อบาดาลจำนวน 2 บ่อ	1,000,000	643,000	357,000		/			ดำเนินการแล้ว 64.3 %	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-7	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	10,000	4,494	5,506		/			ดำเนินการแล้ว 45 %	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางที่ 5 ซ่อมแซม ขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า เจาะบ่อบาดาลและระบบประปาผิวดิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
5	โครงการก่อสร้างห้องสูงหมู่ที่ 5	ห้องขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ลูก)	493,000	493,000	0	/				ดำเนินการแล้ว 100%	
6	โครงการก่อสร้างห้องสูงหมู่ที่ 6	ห้องขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ลูก)	493,000	0	493,000			/		ดำเนินการประมาณ พ.ค.-ก.ย. 69	
รวม 6 โครงการ			3,496,000	1,748,995	1,747,005						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการเลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง	750,000	300,000	450,000	/				ดำเนินการแล้ว 100%	
2	โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้	ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเข้าใจหลักการในการชำระภาษีและชำระภาษีภายในกำหนด	3,000	450	2,550	/				ดำเนินการแล้ว 100%	
รวม 2 โครงการ			753,000	300,450	402,550						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	อบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0	0	0			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.-ก.ย. 69	ไม่ใช่ งบประมาณ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	อบรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0	0	0			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.-ก.ย. 69	ไม่ใช่ งบประมาณ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
3	โครงการสำรวจความ พึงพอใจ	จ้างหน่วยอื่นมา สำรวจฯ	10,000	0	10,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.-ก.ย. 69	
4	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน	เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใน การทำงาน	400,000	0	400,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.-ก.ย. 69	
รวม 4 โครงการ			410,000	0	410,000						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร มีความรู้ในการปฏิบัติงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	จัดการอบรมและศึกษาดูงาน	300,000	0	300,000			/		ดำเนินการ ประมาณ ส.ค.-ก.ย. 69	
2	โครงการส่งเสริมให้ไปประชุมอบรมและสัมมนา	ส่งเสริมให้ไปประชุมอบรมและสัมมนา	40,000	19,200	20,800		/			ดำเนินการ แล้ว 48 %	
รวม 2 โครงการ			340,000	19,200	320,800						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่	เพื่ออบรมอาชีพเพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น	20,000	0	20,000			/		ดำเนินการ ประมาณ เม.ย.-ก.ย. 69	
2	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	เพื่ออบรมอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น	20,000	0	20,000			/		ดำเนินการ ประมาณ เม.ย.-ก.ย. 69	
รวม 2 โครงการ			40,000	0	40,000						